

00062024 — Conclusão da Construção e Infraestrutura Urbanística do Mirante do Cruzeiro

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 307.016,80	R\$ 125.930,68	R\$ 125.930,68	R\$ 181.086,12


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PRAÇA
Empresa executora	CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI — CNPJ 36428864000156
Protocolo	68819/24
ID GeoObras	3858
Tipo de execução	CONTINUACAO_CONSTRUCAO
Dimensão	1726.11 Área Construída (m2)
Endereço	Sítio Mata Limpa, s/n, Zona Rural, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58000-200
Coordenadas	-6.836160, -35.497080


CICLO DE VIDA

Início	19/01/2024	Previsão de conclusão	19/11/2024
Entrega contratada	—	Concluída em	29/11/2024
Prazo consumido	100% (315/305 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (2)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
7254/2024	10/06/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 47.407,53
12401/2024	03/09/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 78.523,15

PAGAMENTOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
7254	25/06/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 10180/2023 TOMADA DE PREÇO 010/2023, NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, CONFORME PLANILHA E MEDIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4549/2024.	R\$ 948,15
7254	25/06/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 10180/2023 TOMADA DE PREÇO 010/2023, NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, CONFORME PLANILHA E MEDIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4549/2024.	R\$ 46.459,38
12401	13/09/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 10180/2023 TOMADA DE PREÇO 010/2022, NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, CONFORME PLANILHA E MEDIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8036/2024.	R\$ 76.952,69
12401	16/09/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 10180/2023 TOMADA DE PREÇO 010/2022, NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, CONFORME PLANILHA E MEDIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8036/2024.	R\$ 1.570,46

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000101802023 — Protocolo Documento 69098/23	R\$ 307.016,80 (final: R\$ 259.460,35)
Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para conclusão da construção e infraestrutura urbanística do mirante do cruzeira, localizado neste município, conforme contrato de repasse n 1044.210/-37/2017 - MTUR	
CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI — CNPJ 36428864000156 — assinado em 22/09/2022	
001 · Valor · Protocolo Documento 98468/23 — + R\$ -17.192,94 Conforme justificativa nos autos.	
003 · Vigência · 18/01/2024 · Protocolo Documento 61756/24 — + R\$ 0,00 Conforme justificativa nos autos.	
002 · Valor · Protocolo Documento 121547/23 — + R\$ -30.363,51 A JUSTIFICATIVA ENCONTRA-SE MINUCIOSAMENTE DESCRITA NOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.	
004 · Vigência · 18/06/2024 · Protocolo Documento 61762/24 — + R\$ 0,00 Conforme justificativa nos autos.	
005 · Vigência · 19/11/2024 · Protocolo Documento 74496/24 — + R\$ 0,00 Conforme justificativa nos autos.	

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00