

00172018 — Pavimentação em Paralelepípedos de Diversas Ruas do Município

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 312.448,05	R\$ 313.465,26	R\$ 496.809,08	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Empresa executora	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME — CNPJ 35590090000100
Protocolo	75363/18
ID GeoObras	3341
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	3859.42 Área Construída (m2)
Endereço	Ruas diversas conforme contrato, Guarabira - PB, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.862450, -35.493190


CICLO DE VIDA

Início	19/06/2018	Previsão de conclusão	19/10/2018
Entrega contratada	—	Concluída em	06/05/2020
Prazo consumido	100% (687/122 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (11)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
14818/2019	14/10/2019	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	—	—	R\$ 63.710,42
19733/2019	18/12/2019	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	—	—	R\$ 77.686,93
3792/2020	06/04/2020	—	—	—	R\$ 0,00
3790/2020	06/04/2020	—	—	—	R\$ 0,00
4436/2020	22/04/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	—	—	R\$ 26.331,16
4780/2020	30/04/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	—	—	R\$ 41.946,47
7359/2020	22/06/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	—	—	R\$ 21.472,48
7360/2020	22/06/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	—	—	R\$ 26.648,37
7717/2020	02/07/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	—	—	R\$ 37.174,38
7715/2020	02/07/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	—	—	R\$ 13.972,90
7768/2020	03/07/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	—	—	R\$ 4.522,15

PAGAMENTOS (20)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
14818	30/10/2019	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034.816.77-/2016 (834526), VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1390/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018.	R\$ 62.436,21
14818	30/10/2019	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034.816.77-/2016 (834526), VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1390/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018.	R\$ 1.274,21
19733	26/12/2019	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(834526), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1947/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018.	R\$ 0,00
19733	26/12/2019	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(834526), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1947/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018.	R\$ 76.133,19
19733	06/01/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(834526), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1947/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018. (resto a pagar)	R\$ 1.553,74

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
4436	22/04/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(829707), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 374/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018.	R\$ 526,62
4436	22/04/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(829707), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 374/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018.	R\$ 25.804,54
4780	30/04/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(834526), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 375/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018.	R\$ 15.330,30
4780	05/05/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(834526), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 375/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018.	R\$ 838,93
4780	20/05/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(834526), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 375/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018.	R\$ 25.777,24
7359	26/06/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031.266-64/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 641/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018.	R\$ 21.472,48
7360	06/07/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031.266-64/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 640/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018.	R\$ 26.115,40
7715	07/07/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031.266-64/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 684/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018.	R\$ 13.972,90

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
7360	08/07/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031.266-64/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 640/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018.	R\$ 532,97
7768	09/07/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTAMENTO CONTRATUTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 698/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018.	R\$ 4.522,15
7717	10/07/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1030.564-75/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 685/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2018.	R\$ 36.430,89
7717	27/07/2020	HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1030.564-75/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 685/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2018.	R\$ 743,49
—	06/04/2020	—	—	R\$ 41.946,47
—	14/10/2019	—	—	R\$ 63.710,42
—	18/12/2019	—	—	R\$ 77.686,93

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000003752018 — Protocolo Documento 49824/18

R\$ 312.448,05 (final: R\$ 318.824,84)

Contratação de empresa no ramo pertinente para Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas do município, conforme Contrato de Repasse nº 1034.816-77/2016.

HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME — CNPJ 35590090000100 — assinado em 06/04/2018

001 · Vigência · 20/02/2019 · Protocolo Documento 79434/18 — + **R\$ 0,00**

Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do Termo de Contrato de nº 375/2018 datado de 19/06/2018 e com término de vigência em 19/10/2018, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente para Pavimentação em Paralelepípedos em diversas Ruas do Município, conforme Contrato de Repasse nº 1034.816-77/2016.

002 · Vigência · 21/06/2019 · Protocolo Documento 22783/19 — + **R\$ 0,00**

Em razão de atrasos na execução dos serviços, ficou prejudicada a conclusão da obra no prazo inicialmente estabelecido em contrato.

003 · Valor · Protocolo Documento 38035/19 — + **R\$ 6.376,79**

Em razão da compatibilização dos quantitativos e preços aprovados pela GIGOV/JP, faz -se necessária a adequação da planilha contratada.

004 · Vigência · 22/10/2019 · Protocolo Documento 48607/19 — + **R\$ 0,00**

Em razão de atrasos na execução dos serviços, ficou prejudicada a conclusão da obra no prazo inicialmente estabelecido em contrato.

005 · Vigência · 23/02/2020 · Protocolo Documento 76283/19 — + R\$ 0,00

Em decorrência de diversos atrasos na execução da obra ficou assim prejudicada a conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

006 · Vigência · 24/06/2020 · Protocolo Documento 26447/20 — + R\$ 0,00

Em decorrência de atrasos na execução da obra por parte da empresa vencedora, ficou prejudicada a sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

007 · Vigência · 25/10/2020 · Protocolo Documento 48183/20 — + R\$ 0,00

Em decorrência de atrasos na execução da obra por parte da empresa vencedora, ficou prejudicada a sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

008 · Vigência · 26/02/2021 · Protocolo Documento 07428/21 — + R\$ 0,00

Em razão do procedimento de reprogramação pelo qual está passando este contrato, ficou prejudicada a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado.

009 · Vigência · 26/06/2021 · Protocolo Documento 38023/21 — + R\$ 0,00

Em razão do procedimento de reprogramação pelo qual está passando este contrato, ficou prejudicada a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00