

00052023 — Construção de Travessia de Veículos e Pedestres

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 60.347,51	R\$ 60.069,78	R\$ 60.069,78	R\$ 277,73


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PONTE
Empresa executora	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA — CNPJ 13408085000193
Protocolo	114615/23
ID GeoObras	143
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	36.00 Área Construída (m2)
Endereço	Av. Juscelino Kubitschek, Bairro do Juá (Canal), Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000

CICLO DE VIDA

Início	22/09/2023	Previsão de conclusão	20/03/2024
Entrega contratada	—	Concluída em	02/01/2024
Prazo consumido	56.7% (102/180 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



EMPENHOS (1)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
17992/2023	01/12/2023	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	—	—	R\$ 60.069,78

PAGAMENTOS (1)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
----	------	--------	-------	-------

17992	11/12/2023	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º BOLTEM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 689/2023 E PT Nº 09/2023, NA CONSTRUÇÃO DE LAJE PARA TRAVESSIA DE CARROS E PEDESTRES NA AV. JUSCELINO KUBISTCHEK BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11973/2023.	R\$ 60.069,78
-------	------------	---	--	------------------

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000006892023 — Protocolo Documento 106457/23	R\$ 60.347,51 (final: R\$ 60.347,51)
CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA DE VEÍCULOS E PEDESTRES NO BAIRRO DO JUÁ NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB	
WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA — CNPJ 13408085000193 — assinado em 06/07/2023	

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00