

00012024 — Construção do Centro de Formação de Professores do Município - 1ª Etapa

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 451.605,48	R\$ 451.605,48	R\$ 451.605,48	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	OUTRAS
Empresa executora	Jgm Engenharia E Incorporacao Ltda - Me — CNPJ 28697127000120
Protocolo	12963/24
ID GeoObras	3116
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	378.00 -
Endereço	R. Pe. Ibiapina, s/n, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.856050, -35.487940


CICLO DE VIDA

Início	20/10/2023	Previsão de conclusão	17/04/2024
Entrega contratada	—	Concluída em	06/05/2024
Prazo consumido	100% (199/180 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (3)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
----	------	--------	----------	-------	-------

1121/2024	19/02/2024	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	R\$ 108.213,89
2481/2024	20/03/2024	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	R\$ 239.095,47
3472/2024	05/04/2024	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	R\$ 104.296,12

PAGAMENTOS (3)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
1121	21/02/2024	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 718/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2023, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NA RUA PADRE IBIAPINA CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 729/2024.	R\$ 108.213,89
2481	27/03/2024	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 718/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2023, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NA RUA PADRE IBIAPINA CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1571/2024.	R\$ 239.095,47
3472	11/04/2024	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 718/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2023, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NA RUA PADRE IBIAPINA CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2156/2024.	R\$ 104.296,12

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000007182023 — Protocolo Documento 19642/24	R\$ 451.605,48 (final: R\$ 451.605,48)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB	
Jgm Engenharia E Incorporacao Ltda - Me — CNPJ 28697127000120 — assinado em 21/07/2023	

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00