

00142025 — Construção do Novo Mercado Público Municipal

Prefeitura Municipal de Guarabira

Em execução

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 3.672.000,00	R\$ 1.920.207,49	R\$ 1.558.080,45	R\$ 2.113.919,55

DADOS GERAIS

Tipo de obra	MERCADO PÚBLICO / ABATEDOURO
Empresa executora	Jgm Engenharia E Incorporacao Ltda - Me — CNPJ 28697127000120
Protocolo	115082/25
ID GeoObras	6562
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	2976.98 Área Construída (m2)
Endereço	R. Leonel Ferraz, s/n - Centro, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.849560, -35.491380

CICLO DE VIDA

Início	25/08/2025	Previsão de conclusão	31/12/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	80.9% (399/493 dias)		

EMPENHOS (8)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
15321/2025	03/11/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	R\$ 387.029,24
17922/2025	04/12/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	R\$ 333.048,32
394/2026	20/01/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	R\$ 73.735,09
1151/2026	03/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	R\$ 258.718,59
2827/2026	06/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	R\$ 172.765,82
4052/2026	25/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	R\$ 189.242,01
10410/2026	25/06/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	R\$ 143.541,38
13923/2026	17/08/2026	—	—	—	R\$ 362.127,04

PAGAMENTOS (28)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
----	------	--------	-------	-------

15321	07/11/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12379/2025.	R\$ 372.709,16
15321	07/11/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12379/2025.	R\$ 9.675,73
15321	07/11/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12379/2025.	R\$ 4.644,35
17922	19/12/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14.461/2025.	R\$ 3.996,57
17922	19/12/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14.461/2025.	R\$ 320.725,55
17922	19/12/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14.461/2025.	R\$ 8.326,20
394	03/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO Nº (09032023-036437), (09032023-038192), (09032023-038846), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 382/2026.	R\$ 1.843,37
394	03/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO Nº (09032023-036437), (09032023-038192), (09032023-038846), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 382/2026.	R\$ 71.006,90

394	03/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO Nº (09032023-036437), (09032023-038192), (09032023-038846), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 382/2026.	R\$ 884,82
1151	03/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 742/2026.	R\$ 249.146,01
1151	06/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 742/2026.	R\$ 6.467,96
1151	06/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 742/2026.	R\$ 3.104,62
2827	25/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.087/2026.	R\$ 166.373,50
2827	27/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.087/2026.	R\$ 4.319,14
2827	27/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.087/2026.	R\$ 2.073,18
4052	28/04/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.066/2026.	R\$ 182.240,06
4052	04/05/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.066/2026.	R\$ 2.270,90
4052	04/05/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.066/2026.	R\$ 4.731,05

10410	20/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086311-89/2022 (938801), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.082/2026.	R\$ 138.230,36
10410	21/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086311-89/2022 (938801), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.082/2026.	R\$ 3.588,53
10410	21/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086311-89/2022 (938801), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.082/2026.	R\$ 1.722,49
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000004392024 — Protocolo Documento 89978/24	R\$ 3.672.000,00 (final: R\$ 4.691.917,70)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA	
Jgm Engenharia E Incorporacao Ltda - Me — CNPJ 28697127000120 — ativo — assinado em 10/06/2024	
001 · Vigência · 01/09/2025 · Protocolo Documento 140612/24 — + R\$ 0,00	
Conforme justificativa nos autos.	
002 · Vigência · 01/05/2026 · Protocolo Documento 103714/25 — + R\$ 0,00	
CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.	
003 · Vigência · 31/12/2026 · Protocolo Documento 56814/26 — + R\$ 0,00	
Interferências climáticas atípicas e as readequações de projeto impactaram diretamente o cronograma físico, tornando-se imprescindível também a prorrogação do prazo por 08 (oito) meses, para garantir a correta execução dos serviços.	
004 · Valor · Protocolo Documento 64684/26 — + R\$ 655.655,30	
CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.	

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00