

00162025 — Continuação_3 de Construção de Creche T2-FNDE, Alto da Boa Vista

Prefeitura Municipal de Guarabira

Em execução

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 1.149.000,00	R\$ 250.194,63	R\$ 250.194,63	R\$ 898.805,37

DADOS GERAIS

Tipo de obra	CRECHE
Empresa executora	J. R. Ribeiro Barros & Cia Ltda — CNPJ 08866317000117
Protocolo	132620/25
ID GeoObras	6797
Tipo de execução	CONTINUACAO_CONSTRUCAO
Dimensão	430.00 Área Construída (m2)
Endereço	R. Osório Nóbrega de Oliveira, s/n, Alto da Boa Vista, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.846250, -35.504350

CICLO DE VIDA

Início	07/10/2025	Previsão de conclusão	22/03/2027
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	67% (356/531 dias)		

EMPENHOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTES	VALOR
19617/2025	22/12/2025	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	—	—	R\$ 13.550,35
1182/2026	03/02/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	—	—	R\$ 90.006,33
5455/2026	14/04/2026	—	—	—	R\$ 0,00
5723/2026	15/04/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	—	—	R\$ 28.318,83
8966/2026	01/06/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	—	—	R\$ 29.698,40
10253/2026	19/06/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	—	—	R\$ 88.620,72

PAGAMENTOS (21)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
----	------	--------	-------	-------

19617	30/12/2025	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 00890/2025, CONCORRENCIA ELETRÔNICA 0009/2025, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONCLUSÃO DA OBRA -PAC2, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15686/2025.	R\$ 162,60
19617	30/12/2025	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 00890/2025, CONCORRENCIA ELETRÔNICA 0009/2025, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONCLUSÃO DA OBRA -PAC2, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15686/2025.	R\$ 338,76
19617	30/12/2025	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 00890/2025, CONCORRENCIA ELETRÔNICA 0009/2025, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONCLUSÃO DA OBRA -PAC2, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15686/2025.	R\$ 13.048,99
1182	23/02/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 850/2026.	R\$ 0,00
1182	23/02/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 850/2026.	R\$ 1.080,08
1182	23/02/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 850/2026.	R\$ 2.250,16
1182	02/03/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 850/2026.	R\$ 81.725,75
1182	02/03/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 850/2026.	R\$ 4.950,34
5723	24/04/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.297/2026.	R\$ 27.610,86
5723	24/04/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.297/2026.	R\$ 707,97

8966	15/06/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.137/2026.	R\$ 742,46
8966	15/06/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.137/2026.	R\$ 28.599,56
8966	15/06/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.137/2026.	R\$ 356,38
10253	01/07/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.968/2026.	R\$ 2.215,52
10253	01/07/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.968/2026.	R\$ 85.341,75
10253	01/07/2026	J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO PAC 11459/2014 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ID 24970 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFACIA - TIPO 2 BAIRRO DO ALTO DA BAO VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.968/2026.	R\$ 1.063,45
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000008902025 — Protocolo Documento 98421/25

R\$ 1.149.000,00 (final: R\$ 1.218.813,76)

Contratação de empresa de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA GUARABIRA/PB, de conformidade ao Termo de Compromisso de Conclusão de Obra PAC 2, 11459/2014 FNDE.

J. R. Ribeiro Barros & Cia Ltda — CNPJ 08866317000117 — ativo — assinado em 24/04/2025

001 · Valor · Protocolo Documento 153570/25 — + **R\$ 13.550,35**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

002 · Vigência / Valor · 22/03/2027 · Protocolo Documento 37418/26 — + **R\$ 56.263,41**

Durante a execução dos serviços, constatou-se que a edificação permaneceu por longo período em estado de paralisação, condição esta que deixou exposta a ação contínua dos agentes intempéricos, tais como precipitações pluviométricas, variações térmicas e ações do tempo, ocasionando degradações significativas em diversos elementos constitutivos já executados.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00