

00142024 — Pavimentação Asfáltica em Ruas Diversas

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 2.416.173,00	R\$ 2.413.060,68	R\$ 4.826.121,36	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Empresa executora	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA — CNPJ 05052764000144
Protocolo	107181/24
ID GeoObras	4583
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	17362.68 Área Construída (m2)
Endereço	Locais diversos do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.853510, -35.481900


CICLO DE VIDA

Início	08/08/2024	Previsão de conclusão	04/02/2025
Entrega contratada	—	Concluída em	27/12/2024
Prazo consumido	78.3% (141/180 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (3)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
14588/2024	04/10/2024	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	—	—	R\$ 1.310.044,03
18183/2024	02/12/2024	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	—	—	R\$ 620.400,00
18184/2024	02/12/2024	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	—	—	R\$ 482.616,65

PAGAMENTOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
14588	30/10/2024	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA Nº 08/2024 E CONTRATO Nº 449/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9614/2024.	R\$ 1.310.044,03
18183	06/12/2024	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA Nº 08/2024 E CONTRATO Nº 449/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.149/2024.	R\$ 620.400,00
18184	30/12/2024	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA Nº 08/2024 E CONTRATO Nº 449/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.149/2024.	R\$ 482.616,65
—	03/10/2024	—	—	R\$ 1.310.044,03
—	01/12/2024	—	—	R\$ 482.616,65
—	01/12/2024	—	—	R\$ 620.400,00

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000004492024 — Protocolo Documento 95068/24	R\$ 2.416.173,00 (final: R\$ 2.416.173,00)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - LOTE 02.	
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA — CNPJ 05052764000144 — assinado em 08/07/2024	

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00