

00072024 — Reforma e Ampliação da UBS Itamatay

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

|                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CONTRATADO     | EMPENHADO      | PAGO           | SALDO A PAGAR |
| R\$ 441.382,59 | R\$ 539.457,86 | R\$ 539.457,86 | R\$ 0,00      |


DADOS GERAIS

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de obra      | POSTO DE SAÚDE                                                                       |
| Empresa executora | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA — CNPJ 15002982000128                                |
| Protocolo         | 87337/24                                                                             |
| ID GeoObras       | 4212                                                                                 |
| Tipo de execução  | AMPLIACAO,REFORMA                                                                    |
| Dimensão          | 250.56 Área Construída (m2)                                                          |
| Endereço          | PB 073, Itamatay - Zona Rural, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000 |
| Coordenadas       | -6.817220, -35.470050                                                                |


CICLO DE VIDA

|                    |                     |                       |            |
|--------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Início             | 15/05/2024          | Previsão de conclusão | 11/12/2024 |
| Entrega contratada | —                   | Concluída em          | 27/12/2024 |
| Prazo consumido    | 100% (226/210 dias) |                       |            |

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (13)

| Nº         | DATA       | CREDOR                          | ELEMENTO | FONTE | VALOR          |
|------------|------------|---------------------------------|----------|-------|----------------|
| 11019/2024 | 09/08/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 129.592,18 |
| 14469/2024 | 03/10/2024 | —                               | —        | —     | R\$ 0,00       |
| 14504/2024 | 04/10/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 72.321,67  |
| 17150/2024 | 14/11/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 148.427,82 |
| 17552/2024 | 21/11/2024 | —                               | —        | —     | R\$ 0,00       |
| 17664/2024 | 27/11/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 26.117,24  |
| 17626/2024 | 27/11/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 7.084,89   |
| 17627/2024 | 27/11/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 62.604,33  |
| 18549/2024 | 04/12/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 75.354,50  |
| 18725/2024 | 06/12/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 5.996,79   |
| 18729/2024 | 06/12/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 2.907,33   |
| 18726/2024 | 06/12/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 3.841,51   |
| 18730/2024 | 06/12/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 5.209,60   |

PAGAMENTOS (20)

| Nº    | DATA       | CREDOR                          | BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR          |
|-------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11019 | 15/08/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SÍTIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6969/2024.  | R\$ 2.591,84   |
| 11019 | 15/08/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SÍTIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6969/2024.  | R\$ 127.000,34 |
| 14504 | 10/10/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SÍTIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9576/2024.  | R\$ 70.875,24  |
| 14504 | 10/10/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SÍTIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9576/2024.  | R\$ 1.446,43   |
| 17150 | 22/11/2024 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SÍTIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11538/2024. | R\$ 145.459,26 |

| Nº    | DATA       | CREDOR                                | BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR            |
|-------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17150 | 22/11/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11538/2024.          | R\$<br>2.968,56  |
| 17664 | 27/11/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12828/2024. | R\$<br>26.117,24 |
| 17627 | 28/11/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11833/2024.          | R\$<br>1.916,13  |
| 17627 | 28/11/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11833/2024.          | R\$<br>60.688,20 |
| 17626 | 29/11/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11833/2024.          | R\$<br>7.084,89  |
| 18729 | 13/12/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12829/2024. | R\$ 58,15        |
| 18729 | 13/12/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12829/2024. | R\$<br>2.849,18  |
| 18725 | 13/12/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12830/2024. | R\$<br>5.876,85  |
| 18725 | 13/12/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12830/2024. | R\$ 119,94       |

| Nº    | DATA       | CREDOR                                | BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR         |
|-------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 18726 | 13/12/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12831/2024. | R\$ 76,83     |
| 18726 | 13/12/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12831/2024. | R\$ 3.764,68  |
| 18730 | 13/12/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12828/2024. | R\$ 5.105,41  |
| 18730 | 13/12/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12828/2024. | R\$ 104,19    |
| 18549 | 27/12/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12430/2024.          | R\$ 73.847,41 |
| 18549 | 27/12/2024 | VIPP<br>CONSTRUCAO E<br>SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00302/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023, NA AMPLIAÇÃO DA UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12430/2024.          | R\$ 1.507,09  |

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

**Contrato 000003022024 — Protocolo Documento 58863/24**

**R\$ 441.382,59 (final: R\$ 561.078,67)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ITAMATAY NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB

VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA — CNPJ 15002982000128 — assinado em 21/11/2023

001 · Valor · Protocolo Documento 128068/24 — + **R\$ 101.730,95**

Conforme justificativa nos autos.

CONVÊNIOS

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Valor do convênio       | R\$ 0,00 |
| Contrapartida municipal | R\$ 0,00 |
| Administração direta    | R\$ 0,00 |