

00022022 — Construção das Calçadas do Canal do Juá - 1ª Etapa

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 550.067,90	R\$ 287.178,36	R\$ 574.356,72	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	OUTRAS
Empresa executora	CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI — CNPJ 33777036000135
Protocolo	10668/22
ID GeoObras	2732
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	4589.52 -
Endereço	Av. Juscelino Kubitscheck, B. do Juá, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000


CICLO DE VIDA

Início	13/12/2021	Previsão de conclusão	13/12/2022
Entrega contratada	—	Concluída em	21/12/2022
Prazo consumido	100% (373/365 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (5)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
899/2022	09/02/2022	CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI	—	—	R\$ 84.059,36
1919/2022	10/03/2022	CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI	—	—	R\$ 30.926,29

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTES	VALOR
6207/2022	07/06/2022	CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI	—	—	R\$ 36.078,82
8725/2022	20/07/2022	CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI	—	—	R\$ 56.906,73
16104/2022	21/11/2022	CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI	—	—	R\$ 79.207,16

PAGAMENTOS (10)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
899	16/02/2022	CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DA ETAPA DA CALÇADA DO CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 687/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021 E CONTRATO Nº 450/2021.	R\$ 84.059,36
1919	15/03/2022	CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO, NA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DO CANAL DO JUÁ, NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1396/2022, CONTRATO Nº 450/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021.	R\$ 30.926,29
6207	22/06/2022	CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 450/2021, NA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DO CANLA DO JUÁ, LOCALIZADO NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCUCADO AS ATIVIADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4245/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021.	R\$ 36.078,82
8725	29/07/2022	CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 450/2021, NA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DO CANAL DO JUÁ, LOCALIZADO NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCUCADO AS ATIVIADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5981/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021.	R\$ 56.906,73
16104	30/11/2022	CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 450/2021, NA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DO CANAL DO JUÁ, LOCALIZADO NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCUCADO AS ATIVIADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10927/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021.	R\$ 79.207,16
—	09/02/2022	—	—	R\$ 84.059,36
—	10/03/2022	—	—	R\$ 30.926,29
—	07/06/2022	—	—	R\$ 36.078,82
—	20/07/2022	—	—	R\$ 56.906,73
—	21/11/2022	—	—	R\$ 79.207,16

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000004502021 — Protocolo Documento 104143/21

R\$ 550.067,90 (final: R\$ 569.721,55)

Construção da primeira etapa das calçadas do canal do Juá - Av. Juscelino Kubitscheck, Canal do Juá, em Guarabira/PB.

CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI — CNPJ 33777036000135 — assinado em 03/09/2021

001 · Valor · Protocolo Documento 72376/22 — + R\$ 19.653,65

Segue justificativa em anexo.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00