

00032024 — Construção de pavimentação na localidade de Beira Rio no município de Logradouro.

Prefeitura Municipal de Logradouro

**Paralisada** — paralisada há 624 dia(s) além do previsto

RESUMO FINANCEIRO

|                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CONTRATADO     | EMPENHADO      | PAGO           | SALDO A PAGAR |
| R\$ 241.161,74 | R\$ 301.464,25 | R\$ 301.464,25 | R\$ 0,00      |


DADOS GERAIS

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de obra      | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO                                               |
| Empresa executora | R F Engenharia Eireli — CNPJ 30083868000163                             |
| Protocolo         | 103885/24                                                               |
| ID GeoObras       | 4519                                                                    |
| Tipo de execução  | NOVA_CONSTRUCAO                                                         |
| Dimensão          | 2121.92 Área Construída (m2)                                            |
| Endereço          | Sítio Beira Rio, Prefeitura Municipal de Logradouro, PB — CEP 58254-000 |
| Coordenadas       | -6.570000, -35.430000                                                   |

CICLO DE VIDA

|                    |                     |                       |            |
|--------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Início             | 06/08/2024          | Previsão de conclusão | 06/02/2025 |
| Entrega contratada | —                   | Concluída em          | —          |
| Prazo consumido    | 100% (808/184 dias) |                       |            |

INICIAL — 11/09/2026



EMPENHOS (4)

| Nº        | DATA       | CREDOR                | ELEMENTO | FONTE | VALOR         |
|-----------|------------|-----------------------|----------|-------|---------------|
| 8196/2024 | 10/09/2024 | R F ENGENHARIA EIRELI | —        | —     | R\$ 73.827,00 |

| Nº         | DATA       | CREDOR                        | ELEMENTO | FONTE | VALOR         |
|------------|------------|-------------------------------|----------|-------|---------------|
| 9029/2024  | 03/10/2024 | R F ENGENHARIA EIRELI         | —        | —     | R\$ 71.737,77 |
| 9941/2024  | 06/11/2024 | R F ENGENHARIA EIRELI         | —        | —     | R\$ 95.596,97 |
| 11411/2024 | 19/12/2024 | JS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | —        | —     | R\$ 60.302,51 |

PAGAMENTOS (4)

| Nº    | DATA       | CREDOR                        | BANCO                                                                                                                                                                                                               | VALOR         |
|-------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8196  | 12/09/2024 | R F ENGENHARIA EIRELI         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 01 PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA LOCALIDADE BEIRA RIO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB                                            | R\$ 73.827,00 |
| 9029  | 11/10/2024 | R F ENGENHARIA EIRELI         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 02 SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA LOCALIDADE BEIRA RIO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB                                             | R\$ 71.737,77 |
| 9941  | 13/11/2024 | R F ENGENHARIA EIRELI         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 03 TERCEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA LOCALIDADE BEIRA RIO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB                                            | R\$ 95.596,97 |
| 11411 | 23/12/2024 | JS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DISPENSA N192024 CONTRATO N712024CPL EXECUCAO DA SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA LOCALIDADE BEIRA RIO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | R\$ 60.302,51 |

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Contrato 000000592024 — Protocolo Documento 100282/24</b>                      | <b>R\$ 241.161,74 (final: R\$ 241.161,74)</b> |
| Construção de pavimentação na localidade de Beira Rio no município de Logradouro. |                                               |
| R F Engenharia Eireli — CNPJ 30083868000163 — encerrado — assinado em 19/06/2024  |                                               |

CONVÊNIOS

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Valor do convênio       | R\$ 0,00 |
| Contrapartida municipal | R\$ 0,00 |
| Administração direta    | R\$ 0,00 |