

00542024 — Contratação de uma empresa do ramo pertinente para execução da obra de Ampliação da EMEF Maria Elói leite, com a construção de três salas de aulas e uma sala dos professores, na sedo do município de Logradouro.

Prefeitura Municipal de Logradouro

Paralisada — paralisada há 655 dia(s) além do previsto

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 255.000,00	R\$ 314.419,48	R\$ 314.419,48	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	ESCOLA
Empresa executora	MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ? ME — CNPJ 18127470000186
Protocolo	112153/24
ID GeoObras	4689
Tipo de execução	AMPLIACAO
Dimensão	350.73 Área Construída (m2)
Endereço	Avenida Francisco Gomes, nº 631, Centro, Logradouro/PB, Prefeitura Municipal de Logradouro, PB — CEP 58254-000
Coordenadas	-6.610000, -35.430000

CICLO DE VIDA

Início	02/09/2024	Previsão de conclusão	06/01/2025
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	100% (781/126 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



EMPENHOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
9005/2024	02/10/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	—	—	R\$ 70.499,49
10344/2024	21/11/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	—	—	R\$ 83.896,42

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
10882/2024	04/12/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	—	—	R\$ 59.419,48
11938/2024	30/12/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	—	—	R\$ 100.604,09

PAGAMENTOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
9005	03/10/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A BM 01 DA OBRA DE AMPLIACAO DA EMEF MARIA ELOI LETE COM A CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULA E UMA SALA DOS PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO	R\$ 70.499,49
10344	22/11/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A BM 02 DA OBRA DE AMPLIACAO DA EMEF MARIA ELOI LETE COM A CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULA E UMA SALA DOS PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO	R\$ 83.896,42
10882	09/12/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A BM 03 ADITIVO DA OBRA DE AMPLIACAO DA EMEF MARIA ELOI LETE COM A CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULA E UMA SALA DOS PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO	R\$ 59.419,48
11938	06/03/2025	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A BM 04 DA OBRA DE AMPLIACAO DA EMEF MARIA ELOI LETE COM A CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULA E UMA SALA DOS PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO (resto a pagar)	R\$ 100.604,09

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000000542024 — Protocolo Documento 100243/24**R\$ 255.000,00 (final: R\$ 314.419,62)**

Contratação de uma empresa do ramo pertinente para execução da obra de Ampliação da EMEF Maria Elói leite, com a construção de três salas de aulas e uma sala dos professores, na sedo do município de Logradouro.

MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ? ME — CNPJ 18127470000186 — encerrado — assinado em 12/06/2024

001 · Vigência / Valor · 06/05/2025 · Protocolo Documento 131450/24 — + R\$ 59.419,62

Justifica pelo aumento de metas.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00