

00032022 — Recuperação e Pintura de Creches Diversas

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 77.291,21	R\$ 42.078,20	R\$ 42.078,20	R\$ 35.213,01


DADOS GERAIS

Tipo de obra	CRECHE
Empresa executora	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI — CNPJ 42179361000197
Protocolo	42880/22
ID GeoObras	2530
Tipo de execução	RECUPERACAO
Dimensão	12410.00 Área Construída (m2)
Endereço	Locais diversos do município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000


CICLO DE VIDA

Início	18/04/2022	Previsão de conclusão	15/10/2022
Entrega contratada	—	Concluída em	02/06/2022
Prazo consumido	25% (45/180 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (1)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
4247/2022	03/05/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	R\$ 42.078,20

PAGAMENTOS (1)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
4247	12/05/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 230/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 13/2021, DOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 2923/2022.	R\$ 42.078,20

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000002302022 — Protocolo Documento 42426/22	R\$ 77.291,21 (final: R\$ 77.291,21)
Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de recuperação e pintura das creches municipais Abgail Vieira da Silva (São José) , Lia Beltrão (Cachoeira dos Guedes) , Maria da Costa Guedes (Contendas) , Tia Léa (Faixa da Pista) Lavinia Maria Moura Ribeiro Barbosa (Clovis Bezerra), Geane Cristina do Nascimento Gomes (Maciel), Luzia Paulino (Cordeiro).	
CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI — CNPJ 42179361000197 — assinado em 17/11/2021	

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00