

00172022 — Pintura de UBSs nas Zonas Urbana e Rural do Município

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 256.030,00	R\$ 111.249,36	R\$ 211.666,31	R\$ 44.363,69


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PSF
Empresa executora	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME — CNPJ 23587584000149
Protocolo	117277/22
ID GeoObras	1508
Tipo de execução	RECUPERACAO
Dimensão	23850.00 Área Construída (m2)
Endereço	Locais Diversos Do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.846170, -35.502740


CICLO DE VIDA

Início	11/11/2022	Previsão de conclusão	10/05/2023
Entrega contratada	—	Concluída em	20/11/2023
Prazo consumido	100% (374/180 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (16)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
18768/2022	27/12/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 7.004,28

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
6318/2023	01/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 10.237,52
6319/2023	01/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 10.218,56
6320/2023	01/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 12.945,11
6406/2023	02/06/2023	—	—	—	R\$ 0,00
6398/2023	02/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 10.224,30
7144/2023	13/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 8.790,14
9492/2023	19/07/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 14.310,97
10267/2023	01/08/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 3.524,65
10265/2023	01/08/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 3.471,75
10803/2023	08/08/2023	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 0,00
13397/2023	19/09/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 10.301,00
13642/2023	20/09/2023	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 0,00
15400/2023	19/10/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 9.388,67
15764/2023	23/10/2023	—	—	—	R\$ 0,00
15834/2023	25/10/2023	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 10.832,41

PAGAMENTOS (39)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
18768	29/12/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12426/2022 E PP Nº 115/2022.	R\$ 6.864,19
18768	29/12/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12426/2022 E PP Nº 115/2022.	R\$ 140,09
6319	13/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 3º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANTONIO C. BARBOSA (CONTENDAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3919/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 9.707,63
6319	13/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 3º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANTONIO C. BARBOSA (CONTENDAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3919/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 510,93
6398	13/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 5º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IRACEMA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4001/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 9.713,08

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
6398	13/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 5º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IRACEMA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4001/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 511,22
6320	27/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 4º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IRACEMA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3921/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 12.297,85
6318	27/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 2º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IMRÃ MARIA (MUTIRÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3918/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 9.725,64
7144	27/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 6º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA DE MELLO (SÍTIO CARRASCO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4493/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 439,51
7144	27/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 6º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA DE MELLO (SÍTIO CARRASCO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4493/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 8.350,63
6318	27/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 2º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IMRÃ MARIA (MUTIRÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3918/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 511,88
6320	27/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 4º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IRACEMA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3921/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 647,26
9492	27/07/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 7º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA DE MELLO (SÍTIO CARRASCO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6138/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 715,55
9492	27/07/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 7º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA DE MELLO (SÍTIO CARRASCO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6138/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 13.595,42
10267	14/08/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 9º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY ALMEIDA (SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6585/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 176,23

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
10267	14/08/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 9º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY ALMEIDA (SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6585/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 3.348,42
10265	14/08/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 8º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO B. CAVALCANTI (VILA PADRE CICERO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6578/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 3.298,16
10265	14/08/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 8º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO B. CAVALCANTI (VILA PADRE CICERO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6578/2023 E PP Nº 115/2022.	R\$ 173,59
10803	14/08/2023	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6983/2023	R\$ 0,00
10803	14/08/2023	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6983/2023	R\$ 0,00
13642	28/09/2023	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8927/2023, EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA VEREADORA ISAURA BARBOSA.	R\$ 0,00
13397	28/09/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 10º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY ALMEIDA (SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8814/2023 E PP Nº 115/2022. EMANDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ISAURA BARBOSA.	R\$ 515,05
13397	28/09/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 10º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY ALMEIDA (SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8814/2023 E PP Nº 115/2022. EMANDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ISAURA BARBOSA.	R\$ 9.785,95
13642	28/09/2023	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8927/2023, EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA VEREADORA ISAURA BARBOSA.	R\$ 0,00
15400	31/10/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 11º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NANA PORPINO (BAIRRO CLOVIS BEZERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10260/2023 E PP Nº 115/2022. EMANDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JUNIOR FERREIRA.	R\$ 469,43

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
15400	31/10/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 11º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NANA PORPINO (BAIRRO CLOVIS BEZERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10260/2023 E PP Nº 115/2022. EMANDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JUNIOR FERREIRA.	R\$ 8.919,24
15834	13/11/2023	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10393/2023. E PP Nº 115/2023, EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR WILSON FILHO.	R\$ 10.290,79
15834	13/11/2023	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10393/2023. E PP Nº 115/2023, EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR WILSON FILHO.	R\$ 541,62
—	01/06/2023	—	—	R\$ 10.218,56
—	27/12/2022	—	—	R\$ 7.004,28
—	19/10/2023	—	—	R\$ 9.388,67
—	01/06/2023	—	—	R\$ 12.945,11
—	19/09/2023	—	—	R\$ 10.301,00
—	01/08/2023	—	—	R\$ 3.524,65
—	01/08/2023	—	—	R\$ 3.471,75
—	19/07/2023	—	—	R\$ 14.310,97
—	13/06/2023	—	—	R\$ 8.790,14
—	02/06/2023	—	—	R\$ 10.224,30
—	01/06/2023	—	—	R\$ 10.237,52

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000015712022 — Protocolo Documento 114294/22

R\$ 256.030,00 (final: R\$ 256.030,00)

Contratação de empresa especializada de mão de obra para serviços de pinturas nas UBS unidades básicas de saúde da zona rural e urbana do município de Guarabira

AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME — CNPJ 23587584000149 — assinado em 28/10/2022

001 · Vigência · 07/10/2023 · Protocolo Documento 57407/23 — + R\$ 0,00

Conforme justificativa nos autos.

002 · Vigência · 05/12/2023 · Protocolo Documento 107329/23 — + **R\$ 0,00**

Conforme justificativa nos autos.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00