

05452022 — Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Rua Júlia Lucena (Bairro Novo); Rua Dr José Tavares (Bairro Dona Adália); Rua Helena Lucena de Barros (Bairro Sol Nascente), conforme Contrato de Repasse nº 1072287-02/20020.

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

|                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CONTRATADO     | EMPENHADO      | PAGO           | SALDO A PAGAR |
| R\$ 482.227,44 | R\$ 451.388,51 | R\$ 451.388,51 | R\$ 30.838,93 |


DADOS GERAIS


|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo de obra      | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO                                       |
| Empresa executora | D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170    |
| Protocolo         | 105068/24                                                       |
| ID GeoObras       | 4537                                                            |
| Tipo de execução  | NOVA_CONSTRUCAO                                                 |
| Dimensão          | 5111.90 Área Construída (m2)                                    |
| Endereço          | diversos, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000 |
| Coordenadas       | -6.840000, -35.490000                                           |

CICLO DE VIDA


|                    |                      |                       |            |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Início             | 01/08/2024           | Previsão de conclusão | 30/01/2025 |
| Entrega contratada | —                    | Concluída em          | 13/12/2024 |
| Prazo consumido    | 73.6% (134/182 dias) |                       |            |

INICIAL — 06/08/2026





FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (5)

| Nº         | DATA       | CREDOR                                       | ELEMENTO | FONTE | VALOR          |
|------------|------------|----------------------------------------------|----------|-------|----------------|
| 12838/2024 | 10/09/2024 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 185.935,43 |
| 14441/2024 | 03/10/2024 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 24.343,43  |
| 17025/2024 | 12/11/2024 | —                                            | —        | —     | R\$ 0,00       |
| 17168/2024 | 18/11/2024 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 213.197,80 |
| 19480/2024 | 16/12/2024 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 27.911,85  |

PAGAMENTOS (7)

| Nº    | DATA       | CREDOR                                       | BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR          |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12838 | 16/09/2024 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0545/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021, CONTRATOS DE REPASEE Nº 1072287-02 DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DONA ADALIA, BAIRRO NO E SOL NASCENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8472/2024. | R\$ 182.216,72 |
| 12838 | 19/09/2024 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0545/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021, CONTRATOS DE REPASEE Nº 1072287-02 DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DONA ADALIA, BAIRRO NO E SOL NASCENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8472/2024. | R\$ 3.718,71   |
| 14441 | 10/10/2024 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0545/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021, CONTRATOS DE REPASEE Nº 1072287-02 DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DONA ADALIA, BAIRRO NO E SOL NASCENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9552/2024. | R\$ 24.343,43  |

| Nº    | DATA       | CREDOR                                       | BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR          |
|-------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17168 | 22/11/2024 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0545/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021, CONTRATOS DE REPASEE Nº 1072287-02 DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DONA ADALIA, BAIRRO NO E SOL NASCENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.391/2024. | R\$ 208.933,84 |
| 17168 | 27/11/2024 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0545/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021, CONTRATOS DE REPASEE Nº 1072287-02 DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DONA ADALIA, BAIRRO NO E SOL NASCENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.391/2024. | R\$ 4.263,96   |
| 19480 | 20/12/2024 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0545/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021, CONTRATOS DE REPASEE Nº 1072287-02 DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DONA ADALIA, BAIRRO NO E SOL NASCENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13071/2024.  | R\$ 27.353,61  |
| 19480 | 20/12/2024 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0545/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021, CONTRATOS DE REPASEE Nº 1072287-02 DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DONA ADALIA, BAIRRO NO E SOL NASCENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13071/2024.  | R\$ 558,24     |

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

**Contrato 000005452022 — Protocolo Documento 97207/22**

**R\$ 482.227,44 (final: R\$ 534.482,72)**

Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Rua Júlia Lucena (Bairro Novo); Rua Dr José Tavares (Bairro Dona Adália); Rua Helena Lucena de Barros (Bairro Sol Nascente), conforme Contrato de Repasse nº 1072287-02/20020.

D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170 — assinado em 15/12/2021

001 · Vigência · 27/07/2023 · Protocolo Documento 50881/24 — + R\$ 0,00

Conforme justificativa nos autos.

002 · Vigência · 27/12/2023 · Protocolo Documento 50889/24 — + R\$ 0,00

Conforme justificativa nos autos.

003 · Vigência · 27/05/2024 · Protocolo Documento 50901/24 — + R\$ 0,00

Conforme justificativa nos autos.

004 · Vigência · 25/10/2024 · Protocolo Documento 102924/24 — + R\$ 0,00

Conforme justificativa nos autos.

005 · Vigência · 24/03/2025 · Protocolo Documento 120148/24 — + R\$ 0,00

Conforme justificativa nos autos.

CONVÊNIOS

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Valor do convênio       | R\$ 0,00 |
| Contrapartida municipal | R\$ 0,00 |
| Administração direta    | R\$ 0,00 |