

00122022 — Construção da Creche Lavínia Maria Moura Ribeiro Barbosa

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 658.142,98	R\$ 803.169,76	R\$ 1.575.279,84	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	CRECHE
Empresa executora	D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170
Protocolo	98283/22
ID GeoObras	1847
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	469.00 Área Construída (m2)
Endereço	R. Totó Matias, s/n, Clóvis Bezerra, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.866410, -35.485920


CICLO DE VIDA


Início	31/08/2022	Previsão de conclusão	28/04/2023
Entrega contratada	—	Concluída em	27/04/2023
Prazo consumido	99.6% (239/240 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026





EMPENHOS (8)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
13301/2022	10/10/2022	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 52.007,64
15606/2022	16/11/2022	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 148.112,54
18073/2022	15/12/2022	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 217.591,11
560/2023	27/01/2023	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 176.672,34
1801/2023	07/03/2023	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 72.520,76
2690/2023	28/03/2023	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 105.205,69
3020/2023	04/04/2023	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 25.066,50
3028/2023	04/04/2023	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 5.993,18

PAGAMENTOS (20)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
13301	11/10/2022	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9043/2022 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 50.967,49
13301	11/10/2022	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9043/2022 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 1.040,15
15606	17/11/2022	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10559/2022 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 145.150,29
15606	17/11/2022	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10559/2022 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 2.962,25

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
18073	16/12/2022	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12257/2022 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 213.239,29
18073	16/12/2022	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12257/2022 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 4.351,82
560	31/01/2023	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 345/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 3.533,45
560	31/01/2023	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 345/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 173.138,89
1801	10/03/2023	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1074/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 71.070,34
1801	10/03/2023	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1074/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 1.450,42
2690	30/03/2023	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1615/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 2.104,11
2690	30/03/2023	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1615/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 103.101,58

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
3020	14/04/2023	DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO-FINANCEIRO DO 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1961/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 25.066,50
3028	14/04/2023	DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO-FINANCEIRO DO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1947/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022.	R\$ 5.993,18
—	15/12/2022	—	—	R\$ 217.591,11
—	07/03/2023	—	—	R\$ 72.520,76
—	28/03/2023	—	—	R\$ 105.205,69
—	10/10/2022	—	—	R\$ 52.007,64
—	16/11/2022	—	—	R\$ 148.112,54
—	27/01/2023	—	—	R\$ 176.672,34

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000005102022 — Protocolo Documento 97572/22	R\$ 658.142,98 (final: R\$ 914.166,37)
Contratação de empresa para construção da creche Lavínia Maria Moura Ribeiro Barbosa	
D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170 — assinado em 18/07/2022	
001 · Valor · Protocolo Documento 25325/23 — + R\$ 148.001,09 Conforme justificativa no aditivo.	
002 · Vigência · 21/07/2023 · Protocolo Documento 65706/23 — + R\$ 0,00 Conforme justificativa nos autos.	
003 · Vigência · 21/10/2023 · Protocolo Documento 91436/23 — + R\$ 0,00 Conforme justificativa nos autos.	

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00