

00172025 — Recuperação e Reforma de Ginásio Esportivo_Pirpiri

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 381.852,45	R\$ 486.675,83	R\$ 486.675,83	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Empresa executora	D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170
Protocolo	137246/25
ID GeoObras	6854
Tipo de execução	REFORMA,RECUPERACAO
Dimensão	600.00 Área Construída (m2)
Endereço	R. Anísio Marinho dos Santos, s/n - Pirpiri, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.858170, -35.443310


CICLO DE VIDA

Início	10/10/2025	Previsão de conclusão	06/08/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	06/05/2026
Prazo consumido	69.3% (208/300 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (5)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
16680/2025	18/11/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 106.916,47
19298/2025	17/12/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 164.806,16
367/2026	19/01/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 103.463,90
2790/2026	05/03/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 74.499,72
4693/2026	06/04/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 36.989,58

PAGAMENTOS (15)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
16680	24/11/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS (COMUNIDADE DE PIRIPIRI)), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.482/2025.	R\$ 102.960,57
16680	24/11/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS (COMUNIDADE DE PIRIPIRI)), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.482/2025.	R\$ 1.282,99
16680	24/11/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS (COMUNIDADE DE PIRIPIRI)), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.482/2025.	R\$ 2.672,91
19298	30/12/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DISTRITO DO PIRIPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.692/2025.	R\$ 1.977,67
19298	30/12/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DISTRITO DO PIRIPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.692/2025.	R\$ 158.708,34
19298	30/12/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DISTRITO DO PIRIPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.692/2025.	R\$ 4.120,15
367	28/01/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RERFOMA DO GINASIO ANEXO A ESCOLA SEBASTIUÃO BEZERRA BASTOS (DISTRITO DO PIRIPIRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 349/2026.	R\$ 99.635,74

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
367	28/01/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RERFOMA DO GINASIO ANEXO A ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 349/2026.	R\$ 1.241,56
367	28/01/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RERFOMA DO GINASIO ANEXO A ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 349/2026.	R\$ 2.586,60
2790	12/03/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RERFOMA DO GINASIO ANEXO A ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.055/2026.	R\$ 71.743,24
2790	12/03/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RERFOMA DO GINASIO ANEXO A ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.055/2026.	R\$ 893,99
2790	12/03/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RERFOMA DO GINASIO ANEXO A ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.055/2026.	R\$ 1.862,49
4693	14/04/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RERFOMA DO GINASIO ANEXO A ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.390/2026.	R\$ 443,87
4693	14/04/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RERFOMA DO GINASIO ANEXO A ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.390/2026.	R\$ 35.620,98
4693	14/04/2026	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RERFOMA DO GINASIO ANEXO A ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.390/2026.	R\$ 924,73

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000010352025 — Protocolo Documento 132400/25

R\$ 381.852,45 (final: R\$ 572.450,97)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIRIPRI.

D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170 — assinado em 28/08/2025

001 · Valor · Protocolo Documento 152771/25 — + **R\$ 128.160,14**
CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

002 · Valor · Protocolo Documento 25192/26 — + **R\$ 62.438,38**
Durante a execução dos serviços foram identificadas necessidades não previstas no projeto original, tornando indispensável o acréscimo de serviços para garantir segurança, funcionalidade e qualidade final de obra.

003 · Vigência · 06/08/2026 · Protocolo Documento 25228/26 — + **R\$ 0,00**
Durante a execução dos serviços foram identificadas necessidades não previstas no projeto original, tornando indispensável a prorrogação do prazo execucional do objeto contratado para garantir segurança, funcionalidade e qualidade final de obra.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00