

00062023 — Conclusão da Construção de Ginásio no Sítio Carrasco

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 506.083,35	R\$ 618.025,30	R\$ 1.103.793,65	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Empresa executora	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA — CNPJ 13408085000193
Protocolo	119243/23
ID GeoObras	71
Tipo de execução	CONTINUACAO_CONSTRUCAO
Dimensão	650.00 Área Construída (m2)
Endereço	Zona Rural do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB
Coordenadas	-6.853080, -35.489120


CICLO DE VIDA

Início	22/10/2023	Previsão de conclusão	19/04/2024
Entrega contratada	—	Concluída em	18/04/2024
Prazo consumido	99.4% (179/180 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
18162/2023	04/12/2023	—	—	—	R\$ 0,00

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
18765/2023	08/12/2023	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	—	—	R\$ 285.302,81
19759/2023	21/12/2023	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	—	—	R\$ 200.465,54
2480/2024	19/03/2024	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	—	—	R\$ 132.256,95

PAGAMENTOS (9)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
18765	12/12/2023	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00726/2023 E TORMADA DE PREÇO Nº 0012/2023, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO NO SITIO CARRASCO, VINCULADO AD ASTIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12127/2023.	R\$ 279.596,75
18765	12/12/2023	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00726/2023 E TORMADA DE PREÇO Nº 0012/2023, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO NO SITIO CARRASCO, VINCULADO AD ASTIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12127/2023.	R\$ 5.706,06
19759	27/12/2023	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00726/2023 E TORMADA DE PREÇO Nº 0012/2023, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO NO SITIO CARRASCO, VINCULADO AD ASTIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13215/2023.	R\$ 4.009,31
19759	27/12/2023	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00726/2023 E TORMADA DE PREÇO Nº 0012/2023, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO NO SITIO CARRASCO, VINCULADO AD ASTIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13215/2023.	R\$ 196.456,23
2480	22/03/2024	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00726/2023 E TORMADA DE PREÇO Nº 0012/2023, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO NO SITIO CARRASCO, VINCULADO AD ASTIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1493/2023.	R\$ 2.645,14
2480	22/03/2024	WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00726/2023 E TORMADA DE PREÇO Nº 0012/2023, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO NO SITIO CARRASCO, VINCULADO AD ASTIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1493/2023.	R\$ 129.611,81
—	04/12/2023	—	—	R\$ 285.302,81
—	21/12/2023	—	—	R\$ 200.465,54
—	19/03/2024	—	—	R\$ 0,00

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000007262023 — Protocolo Documento 116135/23

R\$ 506.083,35 (final: R\$ 629.626,24)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NO SÍTIO CARRASCO ZONA RURAL, GUARABIRAPB

WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA — CNPJ 13408085000193 — assinado em 01/08/2023

001 · Valor · Protocolo Documento 33687/24 — + R\$ 123.542,89

Conforme justificativa nos autos.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00