

00172024 — Pavimentação em Paralelepípedo e Meio-fio Graníticos

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 867.213,67	R\$ 1.170.889,59	R\$ 1.170.889,59	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Empresa executora	Construtora e Serviços Exclusiva Ltda — CNPJ 17809782000107
Protocolo	127654/24
ID GeoObras	5045
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	40422.50 Área Construída (m2)
Endereço	Locais diversos das zonas urbana e rural, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.856120, -35.485350


CICLO DE VIDA

Início	06/09/2024	Previsão de conclusão	05/09/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	30/11/2025
Prazo consumido	61.7% (450/729 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (158)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
17497/2024	21/11/2024	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	—	—	R\$ 71.589,31
110/2025	17/01/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 7.000,00
109/2025	17/01/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 14.040,00
111/2025	17/01/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
128/2025	20/01/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
141/2025	20/01/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 7.200,00
129/2025	20/01/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 14.040,00
163/2025	21/01/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 1.800,00
167/2025	21/01/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 14.040,00
859/2025	07/02/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
911/2025	10/02/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
934/2025	11/02/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
943/2025	12/02/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
944/2025	12/02/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
942/2025	12/02/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
972/2025	13/02/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 12.285,00
971/2025	13/02/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 1.656,00
993/2025	14/02/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
994/2025	14/02/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 3.359,07
2122/2025	21/03/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 7.020,00
2123/2025	21/03/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 7.020,00
2848/2025	07/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
2861/2025	07/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 5.000,00
2862/2025	07/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 2.070,00
2849/2025	07/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 2.070,00
2865/2025	07/04/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	—	—	R\$ 55.837,67
2920/2025	08/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
2921/2025	08/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
3046/2025	10/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 5.000,00
3048/2025	10/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 5.000,00
3074/2025	10/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
3088/2025	11/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
3083/2025	11/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
3090/2025	11/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
3128/2025	14/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
3127/2025	14/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 3.312,00
3180/2025	15/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 5.000,00
3178/2025	15/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
3262/2025	16/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
3259/2025	16/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
3268/2025	16/04/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 9.360,00
3266/2025	16/04/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 3.240,00
3913/2025	05/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
3920/2025	05/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
3905/2025	05/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 5.000,00
4108/2025	06/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
4096/2025	06/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
4250/2025	07/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
4252/2025	07/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4253/2025	07/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
4251/2025	07/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4319/2025	08/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4320/2025	08/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4336/2025	09/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
4341/2025	09/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4339/2025	09/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 3.312,00
4338/2025	09/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
4392/2025	12/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
4385/2025	12/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
4389/2025	12/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4388/2025	12/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4483/2025	13/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
4481/2025	13/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4495/2025	14/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4497/2025	14/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4599/2025	15/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
4601/2025	15/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4603/2025	15/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 3.312,00

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
4595/2025	15/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
4596/2025	15/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
4741/2025	19/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 5.000,00
4740/2025	19/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
4736/2025	19/05/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	—	—	R\$ 63.061,37
4739/2025	19/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
4888/2025	20/05/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 360,00
4844/2025	20/05/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 7.920,00
4780/2025	20/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
4824/2025	20/05/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 720,00
4806/2025	20/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 3.588,00
4889/2025	20/05/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 900,00
4807/2025	20/05/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 2.520,00
4779/2025	20/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
5519/2025	02/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
5522/2025	02/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
5683/2025	03/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
5684/2025	03/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
5682/2025	03/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
5681/2025	03/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
5815/2025	04/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
5757/2025	04/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 5.000,00
6045/2025	09/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
6052/2025	09/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 3.864,00
6044/2025	09/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
6056/2025	09/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
6148/2025	10/06/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 3.240,00
6227/2025	11/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 2.484,00
6226/2025	11/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
6451/2025	13/06/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 2.160,00
6491/2025	13/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
6450/2025	13/06/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 3.240,00
6490/2025	13/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 5.000,00
6455/2025	13/06/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 2.160,00
6628/2025	17/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
6776/2025	18/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
6774/2025	18/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
7015/2025	20/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
7039/2025	20/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
6919/2025	20/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
7748/2025	04/07/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
7924/2025	08/07/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
8132/2025	11/07/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
8131/2025	11/07/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
8156/2025	14/07/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
8155/2025	14/07/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 2.160,00
8161/2025	14/07/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.692,00
8159/2025	14/07/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
8193/2025	14/07/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 3.240,00
8380/2025	15/07/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 1.080,00
8388/2025	15/07/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 720,00
8549/2025	17/07/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 1.656,00
8502/2025	17/07/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
9033/2025	29/07/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 3.000,00
9427/2025	04/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
9438/2025	04/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 5.000,00
9429/2025	04/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
9603/2025	06/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
9604/2025	06/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
9713/2025	07/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
9673/2025	07/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
9802/2025	08/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
9815/2025	08/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
9950/2025	13/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
9983/2025	13/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
9981/2025	13/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 5.000,00
9949/2025	13/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 2.208,00
10170/2025	14/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 1.656,00
10171/2025	14/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
10255/2025	15/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
10261/2025	15/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
10330/2025	18/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
10405/2025	19/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 3.588,00
10563/2025	19/08/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 648,00
10399/2025	19/08/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 5.400,00
10693/2025	20/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
10695/2025	20/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
10967/2025	26/08/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	—	—	R\$ 55.707,24
11690/2025	04/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
11660/2025	04/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
12142/2025	10/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
12509/2025	17/09/2025	TARCISIO COPPI BORGES	—	—	R\$ 2.160,00
12507/2025	17/09/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
12440/2025	17/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
12508/2025	17/09/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 3.000,00
12577/2025	18/09/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 9.360,00
12871/2025	19/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
12869/2025	19/09/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
12872/2025	19/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	R\$ 4.140,00
14968/2025	22/10/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	—	—	R\$ 49.933,93

PAGAMENTOS (166)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
17497	10/12/2024	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUCAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO Nº 532/2024 E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 014/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11811/2024.	R\$ 71.589,31
111	31/01/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO, ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 062/2025.	R\$ 4.140,00
110	31/01/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 066/2025.	R\$ 7.000,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
167	31/01/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 089/2025.	R\$ 14.040,00
141	31/01/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA PROJETADA III BAIRRO NOVO, ACESSO AP PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 082/2025.	R\$ 7.200,00
129	31/01/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 072/2025.	R\$ 14.040,00
163	31/01/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA PROJETADA III BAIRRO NOVO, ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 085/2025.	R\$ 1.800,00
128	31/01/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO, ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 071/2025.	R\$ 4.140,00
109	31/01/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 065/2025.	R\$ 14.040,00
942	28/02/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 495/2025.	R\$ 4.140,00
993	28/02/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 524/2025.	R\$ 4.680,00
911	28/02/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO, ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 455/2025.	R\$ 4.140,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
859	28/02/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO, ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 426/2025.	R\$ 4.140,00
943	28/02/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 (OITO MIL) PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 494/2025.	R\$ 9.360,00
971	28/02/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 507/2025.	R\$ 1.656,00
994	28/02/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.871 PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 525/2025.	R\$ 3.359,07
972	28/02/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10.500 PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 505/2025.	R\$ 12.285,00
944	28/02/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 (OITO MIL) PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 493/2025.	R\$ 9.360,00
934	28/02/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA III, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 482/2025.	R\$ 4.140,00
2123	31/03/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6.000 PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TELCI TEIXEIRA DE SOUZA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1466/2025.	R\$ 7.020,00
2122	31/03/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6.000 PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO (PIRPIRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1466/2025.	R\$ 7.020,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
3083	16/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 (OITO MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.331/2025.	R\$ 9.360,00
3046	16/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 METROS DE MEIO FIO OU GUIA GRANÍTICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA FRANCISCA SOARES (PIRPIRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.325/2025.	R\$ 5.000,00
3074	16/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO, PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2217/2025.	R\$ 4.140,00
2848	16/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA FRANCISCA SOARES (PIRPIRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2131/2025.	R\$ 4.680,00
2862	16/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30m³ AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA FRANCISCA SOARES (PIRPIRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2134/2025.	R\$ 2.070,00
2920	16/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA FRANCISCA SOARES (PIRPIRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2167/2025.	R\$ 9.360,00
2861	16/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250mt DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA FRANCISCA SOARES (PIRPIRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2132/2025.	R\$ 5.000,00
3088	16/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO, PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2338/2025.	R\$ 4.140,00
3048	16/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 METROS DE MEIO FIO OU GUIA GRANÍTICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.326/2025.	R\$ 5.000,00
2849	16/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TELCI TEIXEIRA DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2133/2025.	R\$ 2.070,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
2921	16/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA FRANCISCA SOARES (PIRIPIRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2165/2025.	R\$ 9.360,00
2865	16/04/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, VINUCLADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2068/2025.	R\$ 1.116,75
2865	16/04/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, VINUCLADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2068/2025.	R\$ 54.720,92
3259	30/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.493/2025.	R\$ 4.140,00
3268	30/04/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 260 SACOS DE CIMENTOS 50kg, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO PIRIPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2488/2025.	R\$ 9.360,00
3180	30/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE MEIO FIO OU GUIA GRANÍTICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.425/2025, CONFORME CÓDIGO DE OBRA TCE Nº 17/2024.	R\$ 5.000,00
3090	30/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA (LIGAÇÃO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, ANTONO UCHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2340/2025.	R\$ 4.140,00
3127	30/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA (LIGAÇÃO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, ANTONO UCHOA/ACESSO A NOVA CRECHE DO BAIRRO DO NORDESTE II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.383/2025.	R\$ 3.312,00
3178	30/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.423/2025, CONFORME CÓDIGO DE OBRA TCE Nº 17/2024.	R\$ 4.680,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
3266	30/04/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 SACOS DE CIMENTOS 50kg, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2490/2025.	R\$ 3.240,00
3128	30/04/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 (OITO MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.384/2025.	R\$ 9.360,00
3262	30/04/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.497/2025.	R\$ 4.140,00
3920	16/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA, CONJU OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.091/2025.	R\$ 4.680,00
3913	16/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA, CONJU OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3090/2025.	R\$ 9.360,00
3905	16/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE MEIO FIO OU GUIA GRANÍTICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3089/2025.	R\$ 5.000,00
4108	16/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BELARMINO DE AGUIAR (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.267/2025.	R\$ 9.360,00
4096	16/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BELARMINO DE AGUIAR (DISTRITO DO PIRIPRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.271/2025.	R\$ 9.360,00
4252	16/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3326/2025.	R\$ 4.140,00
4251	16/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOSÉ BELARMINO DE AGUIAR (PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3327/2025.	R\$ 4.140,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
4483	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.568/2025.	R\$ 4.680,00
4844	30/05/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 220 SACOS DE CIMENTOS 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.882/2025.	R\$ 7.920,00
4824	30/05/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA JOSÉ BELARMINO DE AGUIAR (DISTRITO PIRIRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.884/2025.	R\$ 720,00
4497	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.605/2025.	R\$ 4.140,00
4495	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.604/2025.	R\$ 4.140,00
4320	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOSÉ BELARMINO DE AGUIAR, DISTRITO DO PIRIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.374/2025.	R\$ 4.140,00
4596	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EDSON MONTENEGRO (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.658/2025.	R\$ 9.360,00
4595	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.657/2025.	R\$ 9.360,00
4888	30/05/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA PROJETADA (LIGAÇÃO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO/ RUA ANTONIO UCHOA, ACESSO A NOVA CRECHE DO BAIRRO DO NORDESTE II) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.887/2025.	R\$ 360,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
4889	30/05/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA GELZELINE AYRES DA SILVA, CONJ. OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.890/2025.	R\$ 900,00
4319	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3375/2025.	R\$ 4.140,00
4385	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.485/2025.	R\$ 9.360,00
4392	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.484/2025.	R\$ 9.360,00
4740	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EDSON MONTENEGRO (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.788/2025.	R\$ 9.360,00
4741	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 METROS DE MEIO FIO OU GUIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EDSON MONTENEGRO (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.794/2025.	R\$ 5.000,00
4389	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.483/2025.	R\$ 4.140,00
4388	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.482/2025.	R\$ 4.140,00
4780	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.819/2025.	R\$ 4.140,00
4806	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 52m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA O COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3815/2025.	R\$ 3.588,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
4336	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.447/2025.	R\$ 9.360,00
4807	30/05/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CIMENTOS 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA EDSON MONTENEGRO (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.879/2025.	R\$ 2.520,00
4779	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EDSON MONTENEGRO (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.830/2025.	R\$ 9.360,00
4341	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.451/2025.	R\$ 4.140,00
4338	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.449/2025.	R\$ 9.360,00
4253	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BELARMINO DE AGUIAR (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.324/2025.	R\$ 4.680,00
4739	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.795/2025.	R\$ 4.680,00
4736	30/05/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, VINUCLADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3749/2025.	R\$ 63.061,37
4250	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BELARMINO DE AGUIAR (DISTRITO DO PIRIPRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.322/2025.	R\$ 9.360,00
4339	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOSÉ BELARMINO DE AGUIAR, DISTRITO DO PIRIPRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2025.	R\$ 3.312,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
4481	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.564/2025.	R\$ 4.140,00
4601	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.645/2025.	R\$ 4.140,00
4599	30/05/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EDSON MONTENEGRO (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.683/2025.	R\$ 9.360,00
4603	30/05/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.648/2025.	R\$ 3.312,00
6052	30/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 56m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA O COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4777/2025.	R\$ 3.864,00
6450	30/06/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA EDSON MONTENEGRO, CONJ OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5147/2025.	R\$ 3.240,00
5815	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PARALELEPIPEDOS GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.616/2025.	R\$ 9.360,00
6774	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PARALELEPIPETO GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROJETADA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5323/2025.	R\$ 9.360,00
6044	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PARALELEPIPEDOS GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4779/2025.	R\$ 9.360,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
6776	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PARALELEPIPETO GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRANQUILINO XAVIER, BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5.327/2025.	R\$ 9.360,00
5519	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EDSON MONTENEGRO (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.304/2025.	R\$ 9.360,00
5522	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EDSON MONTENEGRO (CONJ. OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.308/2025.	R\$ 4.680,00
7015	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PARALELEPIPETO GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COMPLEMENTAÇÃO RUA PROJETADA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5.533/2025.	R\$ 9.360,00
5683	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.541/2025.	R\$ 9.360,00
6491	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PARALELEPIPETO GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRANQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5160/2025.	R\$ 9.360,00
6056	30/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.776/2025.	R\$ 4.140,00
6628	30/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5196/2025.	R\$ 4.140,00
6148	30/06/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO, NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.837/2025.	R\$ 3.240,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
6227	30/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2025.	R\$ 2.484,00
6226	30/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.942/2025.	R\$ 4.140,00
6490	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250mt DE MEIO FIO GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRANQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5161/2025.	R\$ 5.000,00
6451	30/06/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA GILZELINE AYRES DA SILVA, CONJ OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5146/2025.	R\$ 2.160,00
6919	30/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5.532/2025.	R\$ 4.140,00
5684	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.517/2025.	R\$ 9.360,00
5682	30/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA O COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4430/2025.	R\$ 4.140,00
5757	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 METROS DE MEIO FIO OU GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.622/2025.	R\$ 5.000,00
6045	30/06/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PARALELEPIPEDOS GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4780/2025.	R\$ 9.360,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
5681	30/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA O COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EDSON MONTENEGRO, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4425/2025.	R\$ 4.140,00
6455	30/06/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5143/2025.	R\$ 2.160,00
7039	30/06/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5.526/2025.	R\$ 4.140,00
9033	29/07/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5534/2025.	R\$ 3.000,00
8159	30/07/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 PARALELEPIPETO GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRANQUILINO XAVIER (LIGACAO COM A PB 057) BAIRRO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6559/2025.	R\$ 4.680,00
7924	30/07/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PARALELEPIPETO GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COMPLEMENTAÇÃO RUA PROJETADA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6387/2025.	R\$ 9.360,00
8388	30/07/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTAÇÃO DA PROJETADA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6730/2025.	R\$ 720,00
8380	30/07/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA DA RUA TRANQUILINO XAVIER, (LIGAÇÃO C/ A PB 057) BAIRRO NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6.731/2025.	R\$ 1.080,00
8131	30/07/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6526/2025.	R\$ 4.140,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
8193	30/07/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, BAIRRO NOVO, BAIRRO NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6.570/2025.	R\$ 3.240,00
8156	30/07/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 PARALELEPIPETO GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COMPLEMENTAÇÃO RUA PROJETADA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6560/2025.	R\$ 4.680,00
8502	30/07/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6873/2025.	R\$ 4.140,00
8549	30/07/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6.876/2025.	R\$ 1.656,00
8155	30/07/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO GRANITICOS DA RUA TRANQUILINO XAVIER (LIGACAO COM A PB 057), BAIRRO NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6562/2025.	R\$ 2.160,00
7748	30/07/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PARALELEPIPETO GRANÍTICO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COMPLEMENTAÇÃO RUA PROJETADA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6199/2025.	R\$ 9.360,00
8161	30/07/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 68m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6558/2025.	R\$ 4.692,00
8132	30/07/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6524/2025.	R\$ 4.140,00
9713	29/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.827/2025.	R\$ 4.140,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
9427	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.495/2025.	R\$ 9.360,00
9673	29/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.826/2025.	R\$ 4.140,00
10171	29/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA (ACESSO ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8172/2025.	R\$ 4.140,00
9949	29/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 32m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA (ACESSO ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8148/2025.	R\$ 2.208,00
9981	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 METROS DE MEIO FIO OU GUIA GRANÍTICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA, ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.146/2025.	R\$ 5.000,00
9438	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 METROS DE MEIO FIO OU GUIA GRANÍTICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA, ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.498/2025.	R\$ 5.000,00
9429	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.496/2025.	R\$ 9.360,00
9802	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA, ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.907/2025.	R\$ 9.360,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
10261	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA, ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIROS ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.262/2025.	R\$ 9.360,00
10695	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA, ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIROS ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.583/2025.	R\$ 9.360,00
10693	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA, ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIROS ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.585/2025.	R\$ 9.360,00
10399	29/08/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 150 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA MURILO MARTINS FERREIRA, ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIROS ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.464/2025.	R\$ 5.400,00
9815	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA, ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIROS ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.910/2025.	R\$ 9.360,00
9603	29/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7693/2025.	R\$ 4.140,00
9983	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA, ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIROS ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.145/2025.	R\$ 9.360,00
9604	29/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7702/2025.	R\$ 4.140,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
10170	29/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA (ACESSO ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8174/2025.	R\$ 1.656,00
10330	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA, ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIROS ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.389/2025.	R\$ 9.360,00
9950	29/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA (ACESSO ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8147/2025.	R\$ 4.140,00
10405	29/08/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 52m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA (ACESSO ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.468/2025.	R\$ 3.588,00
10255	29/08/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA, ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIROS ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.261/2025.	R\$ 9.360,00
10563	29/08/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTACAO DA RUA PROJETADA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.462/2025.	R\$ 648,00
10967	01/09/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, VINUCLADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.806/2025.	R\$ 1.392,68
10967	01/09/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, VINUCLADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.806/2025.	R\$ 54.314,56
12577	30/09/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA TRANQUILINO XAVIER (LIGAÇÃO C/ A PB 057), BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.174/2025.	R\$ 9.360,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
12869	30/09/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA TRANQUILINO XAVIER (LIGAÇÃO C/ A PB 057), BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.361/2025.	R\$ 4.680,00
12507	30/09/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA RUA TRANQUILINO XAVIER (ACESSO DE LIGAÇÃO COM A PB 057), BAIRRO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.094/2025.	R\$ 9.360,00
12508	30/09/2025	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 150 M³ DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA RUA MURILO MARTINS FERREIRA ACESSO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS NOVO E ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.092/2025.	R\$ 3.000,00
12142	30/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA (ACESSO ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9663/2025.	R\$ 4.140,00
12871	30/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA TRANQUILINO XAVIER LIGAÇÃO COM A PB 057) BAIRRO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10360/2025.	R\$ 4.140,00
12440	30/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA TRANQUILINO XAVIER LIGAÇÃO COM A PB 057) BAIRRO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10086/2025.	R\$ 4.140,00
12509	30/09/2025	TARCISIO COPPI BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA COMPLEMENTACAO DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.089/2025.	R\$ 2.160,00
12872	30/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA TRANQUILINO XAVIER LIGAÇÃO COM A PB 057) BAIRRO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10359/2025.	R\$ 4.140,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
11690	30/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA (ACESSO ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9391/2025.	R\$ 4.140,00
11660	30/09/2025	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA MURILO MARTINS FERREIRA (ACESSO ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9398/2025.	R\$ 4.140,00
14968	30/10/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, VINUCLADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.070/2025.	R\$ 1.248,34
14968	30/10/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, VINUCLADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.070/2025.	R\$ 48.685,59
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000005322024 — Protocolo Documento 105539/24

R\$ 867.213,67 (final: R\$ 997.757,13)

Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo e meio fio granítico.

Construtora e Serviços Exclusiva Ltda — CNPJ 17809782000107 — assinado em 19/08/2024

001 · Valor · Protocolo Documento 40714/25 — + **R\$ 95.545,93**

Justifica-se pela necessidade dos acréscimos das ruas Murilo Martins Ferreira, Projetada III, Abraão Nery da Silva, Telci Teixeira e Maria Francisca Soares Para Pavimentação

002 · Vigência · 05/09/2026 · Protocolo Documento 106345/25 — + **R\$ 0,00**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

003 · Valor · Protocolo Documento 132700/25 — + **R\$ 34.997,53**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00