

00092024 — Reposição de pavimento em paralelepípedos em diversos locais do município

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 138.194,70	R\$ 77.901,44	R\$ 77.901,44	R\$ 60.293,26


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Empresa executora	Francisco Ivan de Franca Dias — CNPJ 29048853000185
Protocolo	96741/24
ID GeoObras	4351
Tipo de execução	RECUPERACAO
Dimensão	5530.00 Área Construída (m2)
Endereço	Locais diversos das zonas urbana e rural, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.864990, -35.494580


CICLO DE VIDA


Início	13/07/2024	Previsão de conclusão	10/12/2024
Entrega contratada	—	Concluída em	27/12/2024
Prazo consumido	100% (167/150 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026





EMPENHOS (9)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
11906/2024	21/08/2024	FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS	—	—	R\$ 9.218,56
13544/2024	20/09/2024	FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS	—	—	R\$ 12.333,56
15335/2024	18/10/2024	FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS	—	—	R\$ 11.310,47
17122/2024	13/11/2024	DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	—	—	R\$ 10.307,13
18388/2024	04/12/2024	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
18628/2024	05/12/2024	DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	—	—	R\$ 13.194,72
18792/2024	06/12/2024	DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	—	—	R\$ 7.497,00
18864/2024	09/12/2024	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00
18862/2024	09/12/2024	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	—	—	R\$ 4.680,00

PAGAMENTOS (14)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
11906	30/08/2024	FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TC 10420/2024, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE DE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7772/2024	R\$ 184,37
11906	30/08/2024	FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TC 10420/2024, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE DE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7772/2024	R\$ 9.034,19
13544	30/09/2024	FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TC 10420/2024, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE DE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9024/2024	R\$ 12.333,56
15335	30/10/2024	FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TC 10420/2024, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE DE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10197/2024	R\$ 226,21

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
15335	30/10/2024	FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TC 10420/2024, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE DE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10197/2024	R\$ 11.084,26
17122	29/11/2024	DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TC 10420/2024, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE DE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11506/2024	R\$ 9.647,48
17122	29/11/2024	DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TC 10420/2024, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE DE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11506/2024	R\$ 206,14
18792	10/12/2024	DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TC 10420/2024, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE DE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12289/2024	R\$ 7.497,00
17122	20/12/2024	DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TC 10420/2024, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE DE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11506/2024	R\$ 453,51
18862	23/12/2024	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NO ESTACIONAMENTO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 128601/2024.	R\$ 4.680,00
18864	23/12/2024	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NO ESTACIONAMENTO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12861/2024.	R\$ 4.680,00
18388	23/12/2024	LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NO ESTACIONAMENTO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12451/2024.	R\$ 4.680,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
18628	23/12/2024	DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TC 10420/2024, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE DE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12620/2024	R\$ 12.930,83
18628	23/12/2024	DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TC 10420/2024, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE DE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12620/2024	R\$ 263,89

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000104202024 — Protocolo Documento 85435/24

R\$ 138.194,70 (final: R\$ 138.194,70)

Contratação de empresa especializada para serviços de recuperação de pavimentos conforme termo de referência.

Francisco Ivan de Franca Dias — CNPJ 29048853000185 — assinado em 01/07/2024

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00