

00072025 — Execução de Fechamento de Obras e Demolições Diversas no Município

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 387.499,96	R\$ 219.685,57	R\$ 219.685,57	R\$ 167.814,39


DADOS GERAIS

Tipo de obra	OUTRAS
Empresa executora	Norte Placa Industria E Comercio Ltda — CNPJ 08424210000119
Protocolo	68072/25
ID GeoObras	6089
Tipo de execução	SERVICO
Dimensão	1600.00 -
Endereço	Locais diversos do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.864610, -35.493430


CICLO DE VIDA


Início	09/04/2025	Previsão de conclusão	04/04/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	06/11/2025
Prazo consumido	58.6% (211/360 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026





EMPENHOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
6054/2025	09/06/2025	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	—	—	R\$ 14.052,60
6046/2025	09/06/2025	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	—	—	R\$ 129.040,48
12415/2025	16/09/2025	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	—	—	R\$ 19.463,07
14818/2025	21/10/2025	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	—	—	R\$ 57.129,42

PAGAMENTOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
6046	10/06/2025	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 375/2025, CONCORRÊNCIA ELETRONICA 05/2025, NO FECHAMENTO DE OBRAS E DEMOLIÇÃO DIVERSAS, NO MERCAROD PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4774/2025.	R\$ 129.040,48
6054	10/06/2025	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 375/2025, CONCORRÊNCIA ELETRONICA 05/2025, NO FECHAMENTO DE OBRAS E DEMOLIÇÃO DIVERSAS, DO MURO DE ARRIMO NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4775/2025.	R\$ 14.052,60
12415	30/09/2025	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 375/2025, CONCORRÊNCIA ELETRONICA 05/2025, NO FECHAMENTO DE OBRAS E DEMOLIÇÃO DIVERSAS, DO MURO DE ARRIMO NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10009/2025.	R\$ 19.463,07
14818	30/10/2025	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 375/2025, CONCORRÊNCIA ELETRONICA 05/2025, NO FECHAMENTO DE OBRAS E DEMOLIÇÃO DIVERSAS, DO MURO DE ARRIMO NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.053/2025.	R\$ 57.129,42

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000003752025 — Protocolo Documento 51479/25

R\$ 387.499,96 (final: R\$ 444.629,38)

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de FECHAMENTO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES DIVERSAS DE ACORDO COM DEMANDAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ou enquanto durar os quantitativos.

Norte Placa Industria E Comercio Ltda — CNPJ 08424210000119 — assinado em 10/03/2025

001 · Valor · Protocolo Documento 132682/25 — + **R\$ 57.129,42**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00