

00132025 — Execução de Ferragens, Esquadrias e Estruturas Metálicas em Prédios Públicos do Município

Prefeitura Municipal de Guarabira

Em execução

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 370.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370.000,00

DADOS GERAIS

Tipo de obra	OUTRAS
Empresa executora	PACTO CONSTRUCOES LTDA — CNPJ 33666569000140
Protocolo	114764/25
ID GeoObras	6560
Tipo de execução	SERVICO
Dimensão	6000.00 -
Endereço	Locais diversos do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.845170, -35.490080

CICLO DE VIDA

Início	21/05/2025	Previsão de conclusão	21/05/2027
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	67.8% (495/730 dias)		

EMPENHOS (0)

Nenhum empenho registrado.

PAGAMENTOS (0)

Nenhum pagamento registrado.

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000006672025 — Protocolo Documento 74274/25	R\$ 370.000,00 (final: R\$ 740.000,00)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS DE FERRAGENS, ESQUADRIAS METÁLICAS, RECUPERAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS E INSTALAÇÕES DE COBERTURAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ENQUANTO DURAR OS QUANTITATIVOS.	
PACTO CONSTRUCOES LTDA — CNPJ 33666569000140 — ativo — assinado em 19/03/2025	
001 · Vigência / Valor · 21/05/2027 · Protocolo Documento 63840/26 — + R\$ 370.000,00	

Trata-se de prestação de serviços de natureza contínua e com preços considerados vantajosos para a administração comparados aos praticados no mercado justificando-se pela eficiência da regularidade nas prestações dos serviços. Assegurar melhorias aos prédios públicos e promover o cumprimento das demandas pelas diversas edificações agravadas ao setor público.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00