

00112026 — Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos de Três Ruas do Distrito Mecânico

Prefeitura Municipal de Guarabira

Em execução

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 596.416,61	R\$ 258.341,90	R\$ 258.341,90	R\$ 338.074,71

DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Empresa executora	CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA — CNPJ 11753922000196
Protocolo	39612/26
ID GeoObras	7629
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	3431.20 Área Construída (m2)
Endereço	Locais diversos do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.876150, -35.480790

CICLO DE VIDA

Início	25/02/2026	Previsão de conclusão	25/10/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	88.8% (215/242 dias)		

EMPENHOS (2)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
6208/2026	22/04/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	—	—	R\$ 180.989,22
9649/2026	12/06/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	—	—	R\$ 77.352,68

PAGAMENTOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
6208	30/04/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO DISTRITO MECANICO, LOCALIDO NO DISTRITO MECANICO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.869/2026.	R\$ 4.524,73

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
6208	30/04/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO DISTRITO MECANICO, LOCALIDO NO DISTRITO MECANICO NESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4.869/2026.	R\$ 176.464,49
9649	30/06/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO DISTRITO MECANICO, LOCALIDO NO DISTRITO MECANICO NESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.718/2026.	R\$ 75.418,87
9649	03/07/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO DISTRITO MECANICO, LOCALIDO NO DISTRITO MECANICO NESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.718/2026.	R\$ 1.933,81
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000002052026 — Protocolo Documento 39049/26

R\$ 596.416,61 (final: R\$ 596.416,61)

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM NO DISTRITO MECÂNICO DO MUNICÍPIO DE GURABIRA, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032025079969.

CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA — CNPJ 11753922000196 — ativo — assinado em 09/01/2026

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00