

# 00102021 — Conclusão da Construção do Parque Municipal de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

## RESUMO FINANCEIRO

|                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| CONTRATADO       | EMPENHADO        | PAGO             | SALDO A PAGAR |
| R\$ 1.091.170,94 | R\$ 1.060.456,17 | R\$ 2.022.275,99 | R\$ 0,00      |


## DADOS GERAIS

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de obra      | OUTRAS                                                                                                |
| Empresa executora | D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170                                          |
| Protocolo         | 99827/21                                                                                              |
| ID GeoObras       | 2802                                                                                                  |
| Tipo de execução  | CONTINUACAO_CONSTRUCAO                                                                                |
| Dimensão          | 10921.00 -                                                                                            |
| Endereço          | Av. Feliciano Batista de Amorim, s/n - B. Novo, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000 |
| Coordenadas       | -6.840640, -35.489460                                                                                 |


## CICLO DE VIDA

|                    |                     |                       |            |
|--------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Início             | 18/10/2021          | Previsão de conclusão | 16/04/2022 |
| Entrega contratada | —                   | Concluída em          | 07/12/2022 |
| Prazo consumido    | 100% (415/180 dias) |                       |            |

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



## EMPENHOS (12)

| Nº         | DATA       | CREDOR                                       | ELEMENTO | FONTE | VALOR          |
|------------|------------|----------------------------------------------|----------|-------|----------------|
| 18156/2021 | 21/12/2021 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 247.422,25 |
| 3364/2022  | 11/04/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 361.451,04 |
| 7992/2022  | 11/07/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 191.679,93 |
| 8193/2022  | 12/07/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 23.843,72  |
| 10858/2022 | 01/09/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 13.932,26  |
| 10860/2022 | 01/09/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 62.638,15  |
| 12135/2022 | 20/09/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 9.977,87   |
| 12136/2022 | 20/09/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 33.102,32  |
| 13743/2022 | 13/10/2022 | —                                            | —        | —     | R\$ 0,00       |
| 13809/2022 | 14/10/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 4.053,25   |
| 15045/2022 | 07/11/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 98.628,45  |
| 1318/2023  | 17/02/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | —        | —     | R\$ 13.726,93  |

PAGAMENTOS (22)

| Nº    | DATA       | CREDOR                                       | BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR          |
|-------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 18156 | 28/12/2021 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021 E REPASSE Nº 1023538-40/2016 (823369)MTUR/TURISMO, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3132/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | R\$ 235.051,14 |
| 18156 | 29/12/2021 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021 E REPASSE Nº 1023538-40/2016 (823369)MTUR/TURISMO, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3132/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | R\$ 12.371,11  |
| 3364  | 28/04/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021 E REPASSE Nº 1023538-40/2016 (823369)MTUR/TURISMO, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3265/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | R\$ 0,00       |
| 3364  | 28/04/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021 E REPASSE Nº 1023538-40/2016 (823369)MTUR/TURISMO, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3265/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | R\$ 354.222,02 |

| Nº    | DATA       | CREDOR                                       | BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR                     |
|-------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3364  | 29/04/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021 E REPASSE Nº 1023538-40/2016 (823369)MTUR/TURISMO, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3265/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | <b>R\$<br/>7.229,02</b>   |
| 8193  | 15/07/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO, DO CONTRATO Nº 00415/2021, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5634/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021.                               | <b>R\$<br/>23.843,72</b>  |
| 7992  | 18/07/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021 E REPASSE Nº 1023538-40/2016 (823369)MTUR/TURISMO, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5545/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | <b>R\$<br/>3.833,60</b>   |
| 7992  | 18/07/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021 E REPASSE Nº 1023538-40/2016 (823369)MTUR/TURISMO, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5545/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | <b>R\$<br/>187.846,33</b> |
| 10858 | 09/09/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO FINANCEIRO DO BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7360/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021.                          | <b>R\$<br/>13.932,26</b>  |
| 10860 | 13/09/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAO 4 DO CONTRATO Nº 00415/2021, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 73532022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021.                                                                                          | <b>R\$<br/>61.385,39</b>  |
| 10860 | 14/09/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAO 4 DO CONTRATO Nº 00415/2021, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 73532022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021.                                                                                          | <b>R\$<br/>1.252,76</b>   |
| 12135 | 22/09/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO 2º BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO Nº 00415/2021, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8233/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021.                                       | <b>R\$<br/>9.977,87</b>   |

| Nº    | DATA       | CREDOR                                       | BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR             |
|-------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12136 | 22/09/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO 3º BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO Nº 00415/2021, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8234/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021.       | R\$<br>33.102,32  |
| 13809 | 17/10/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9237/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021.                                                                                                          | R\$<br>4.053,25   |
| 15045 | 21/11/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.174/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021.                                                       | R\$<br>96.655,88  |
| 15045 | 28/12/2022 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.174/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021.                                                       | R\$<br>1.972,57   |
| 1318  | 28/02/2023 | DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO NA 4º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DO CONTRATO Nº 415/2021,CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 757/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 07/2021 | R\$<br>13.726,93  |
| —     | 11/04/2022 | —                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$<br>361.451,04 |
| —     | 12/07/2022 | —                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$<br>191.679,93 |
| —     | 01/09/2022 | —                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$<br>62.638,15  |
| —     | 07/11/2022 | —                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$<br>98.628,45  |
| —     | 21/12/2021 | —                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$<br>247.422,25 |

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

**Contrato 000004152021 — Protocolo Documento 87676/21**

**R\$ 1.091.170,94 (final: R\$ 1.119.067,95)**

Contratação de empresa para Conclusão dos serviços de construção do Parque Municipal de Eventos - Poeta Ronaldo Cunha Lima no Município de Guarabira/PB conforme Contrato de Repasse nº 1023.538-40/2015.

D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170 — assinado em 23/08/2021

001 · Vigência · 14/10/2022 · Protocolo Documento 51079/22 — + R\$ 0,00

Em razão de atrasos na execução dos serviços e no pagamento por parte da Contratante, ficou prejudicada a conclusão da obra no prazo inicialmente estabelecido em contrato.

002 · Valor · Protocolo Documento 61874/22 — + R\$ 27.897,01

Em decorrência da necessidade de realizar o acréscimo de quantitativos devido a uma diferença de topografia gerando a utilização de embasamento em pedra argamassada, escavação e aumento no quantitativo do chapisco, massa única, pintura e alvenaria.

003 · Vigência · 14/04/2023 · Protocolo Documento 108087/22 — + **R\$ 0,00**  
Segue justificativa em anexo.

CONVÊNIOS

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Valor do convênio       | R\$ 0,00 |
| Contrapartida municipal | R\$ 0,00 |
| Administração direta    | R\$ 0,00 |