

00082025 — Recuperação e Reforma de Ginásio Esportivo_Cachoeira dos Guedes, Zona Rural

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 285.362,22	R\$ 425.541,81	R\$ 425.541,81	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Empresa executora	D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170
Protocolo	90783/25
ID GeoObras	6311
Tipo de execução	REFORMA,RECUPERACAO
Dimensão	600.00 Área Construída (m2)
Endereço	R. Dr. Antônio Guedes, s/n-Cachoeira_Zona Rural, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.892790, -35.478060


CICLO DE VIDA


Início	03/07/2025	Previsão de conclusão	06/02/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	12/01/2026
Prazo consumido	88.5% (193/218 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026





EMPENHOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
10794/2025	20/08/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 131.422,41
12891/2025	19/09/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 88.514,71
15545/2025	04/11/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 83.493,23
18913/2025	10/12/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 122.111,46

PAGAMENTOS (12)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
10794	29/08/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO NA ESCOLA (AMALIA TEIXEIRA DE CAVALHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8606/2025.	R\$ 1.577,06
10794	29/08/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO NA ESCOLA (AMALIA TEIXEIRA DE CAVALHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8606/2025.	R\$ 3.285,56
10794	29/08/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO NA ESCOLA (AMALIA TEIXEIRA DE CAVALHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8606/2025.	R\$ 126.559,79
12891	26/09/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO NA ESCOLA (AMALIA TEIXEIRA DE CAVALHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10351/2025.	R\$ 1.062,17
12891	26/09/2025	DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO NA ESCOLA (AMALIA TEIXEIRA DE CAVALHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10351/2025.	R\$ 2.212,86

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
12891	26/09/2025	DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO NA ESCOLA (AMALIA TEIXEIRA DE CAVALHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10351/2025.	R\$ 85.239,68
15545	07/11/2025	DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO NA ESCOLA (AMALIA TEIXEIRA DE CAVALHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12484/2025.	R\$ 2.087,33
15545	07/11/2025	DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO NA ESCOLA (AMALIA TEIXEIRA DE CAVALHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12484/2025.	R\$ 1.001,91
15545	07/11/2025	DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO NA ESCOLA (AMALIA TEIXEIRA DE CAVALHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12484/2025.	R\$ 80.403,99
18913	17/12/2025	DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO VINCULADO A ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.212/2025.	R\$ 1.465,33
18913	17/12/2025	DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO VINCULADO A ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.212/2025.	R\$ 3.052,78
18913	17/12/2025	DIT CONSTRUÇOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO VINCULADO A ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.212/2025.	R\$ 117.593,35

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000007832025 — Protocolo Documento 88628/25

R\$ 285.362,22 (final: R\$ 428.030,55)

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO WALTER DE AZEVEDO PORPINO vinculado a escola municipal AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO, CACHOEIRA ZONA RURAL DE GUARABIRA/PB.

D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170 — assinado em 08/05/2025

001 · Valor · Protocolo Documento 118032/25 — + **R\$ 142.668,33**

Em vistoria técnica, verificou-se a necessidade de execução de reparos adicionais não previstos inicialmente na planilha contratual, em razão dos quais se destaca a concretagem de todos os pilares metálicos após o devido tratamento anticorrosivo, medida imprescindível para preservar a estabilidade estrutural e prolongar a vida útil da edificação. Além disso, outros serviços complementares foram identificados como indispensáveis à correta recuperação da estrutura, de modo a garantir a plena segurança e funcionalidade do ginásio.

002 · Vigência · 26/02/2026 · Protocolo Documento 138667/25 — + **R\$ 0,00**
Acréscimos de quantitativos inicialmente contratados e inclusões de serviços adicionais relacionados a estrutura metálica da edificação conforme Primeiro Termo Aditivo celebrado entre as partes, gerando a necessidade de ampliação do prazo executacional do objeto.

003 · Vigência · 26/04/2026 · Protocolo Documento 153243/25 — + **R\$ 0,00**
CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPIGRAFE.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00