

00182025 — Recuperação e Reforma do Ginásio Esportivo da EMEF Edivardo Toscano

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 325.499,38	R\$ 462.766,53	R\$ 462.766,53	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Empresa executora	CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA — CNPJ 11753922000196
Protocolo	140676/25
ID GeoObras	6888
Tipo de execução	REFORMA,RECUPERACAO
Dimensão	651.00 Área Construída (m2)
Endereço	Av. Des. Pedro Bandeira, S/N, Rosário, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.863250, -35.493230


CICLO DE VIDA

Início	30/10/2025	Previsão de conclusão	06/06/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	24/04/2026
Prazo consumido	80.4% (176/219 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
17097/2025	25/11/2025	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	—	—	R\$ 115.976,69
18626/2025	09/12/2025	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	—	—	R\$ 84.129,24
711/2026	21/01/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	—	—	R\$ 131.902,29
1986/2026	20/02/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	—	—	R\$ 73.833,38
3759/2026	20/03/2026	—	—	—	R\$ 0,00
4054/2026	25/03/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	—	—	R\$ 56.924,93

PAGAMENTOS (10)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
17097	03/12/2025	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.711/2025.	R\$ 113.077,28
17097	03/12/2025	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.711/2025.	R\$ 2.899,41
18626	30/12/2025	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14.929/2025.	R\$ 82.026,01
18626	30/12/2025	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14.929/2025.	R\$ 2.103,23
711	03/02/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 509/2026.	R\$ 128.604,73
711	05/02/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 509/2026.	R\$ 3.297,56
1986	24/02/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1552/2026.	R\$ 1.845,83

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
1986	24/02/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1552/2026.	R\$ 71.987,55
4054	01/04/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.041/2026.	R\$ 55.501,81
4054	01/04/2026	CONSTUTORA COSTA E SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.041/2026.	R\$ 1.423,12

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000010342025 — Protocolo Documento 130189/25

R\$ 325.499,38 (final: R\$ 479.713,22)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO EM ANEXO A EMEF EDIVARDO TOSCANO.

CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA — CNPJ 11753922000196 — assinado em 28/08/2025

001 · Valor · Protocolo Documento 146628/25 — + **R\$ 154.213,84**

Durante a execução dos serviços previstos no escopo contratual, especialmente no início da etapa do remoção das telhas, consiatoi-se que a estrutura metálica existente apresentava um nível dc deterioração signitlcativamente e superior ao identificado nas vistorias preliminares realizadas para elaboração do projeto e da planilha orçamentária. A retirada da cobertura permitiu a exposição total dos elementos estruturais, revelando que: ● Diversos perfis metálicos apresentavam corrosão avançada, com perda considerável dc seção; ● As terças metálicas encontravam-se cm estado critico, não possuindo condições estruturais adequadas para reutilização; ● Alguns pilares metálicos apresentavam comprometimento de estabilidade cm virtude do processo corro.sivo que avançou para as bases e pontos de fixação. Tais danos não eram visíveis durante a fase de esttido preliminar e orçamentação, pois estavam ocultos pelos elementos de cobertura, impossibilitando diagnóstico preciso sem a desmontagem.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00