

00022018 — Conclusão da Construção de Praça da Juventude, Conj. Mutirão

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 1.974.113,86	R\$ 2.291.047,07	R\$ 3.973.538,46	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PRAÇA
Empresa executora	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME — CNPJ 23587584000149
Protocolo	15528/18
ID GeoObras	3340
Tipo de execução	CONTINUACAO_CONSTRUCAO
Dimensão	11884.00 Área Construída (m2)
Endereço	CONJUNTO MUTIRÃO, S/N, GUARABIRA, PB, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000


CICLO DE VIDA

Início	09/01/2018	Previsão de conclusão	09/01/2019
Entrega contratada	—	Concluída em	17/07/2023
Prazo consumido	100% (2015/365 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (26)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
6364/2019	23/05/2019	—	—	—	R\$ 0,00
7611/2019	11/06/2019	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 60.035,40
497/2021	01/02/2021	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 15.981,91
1556/2021	03/03/2021	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 2.629,55
1771/2021	08/03/2021	—	—	—	R\$ 0,00
14145/2021	22/10/2021	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 111.703,97
9356/2022	03/08/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 33.208,68
9533/2022	08/08/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 184.193,25
13750/2022	13/10/2022	—	—	—	R\$ 0,00
13807/2022	14/10/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 40.268,03
14214/2022	19/10/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 133.972,17
19026/2022	30/12/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 222.133,93
1319/2023	17/02/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 59.097,15
1533/2023	01/03/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 169.477,93
1534/2023	01/03/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 74.659,21
2704/2023	29/03/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 132.431,90
3242/2023	05/04/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 303.172,93
3574/2023	12/04/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 40.599,02
6403/2023	02/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 37.708,87
6393/2023	02/06/2023	—	—	—	R\$ 0,00
6392/2023	02/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 61.435,15
6419/2023	05/06/2023	—	—	—	R\$ 0,00
6552/2023	06/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 140.641,92
7511/2023	16/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 305.087,70
11900/2023	21/08/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 141.530,18
13941/2023	26/09/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	—	—	R\$ 21.078,22

PAGAMENTOS (45)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
7611	11/06/2019	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDICAO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO CONJUNTO MUTIRÃO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 606/2019 E CONCORRÊNCIA Nº 0005/2017.	R\$ 25.578,38

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
7611	26/06/2019	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDICAO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO CONJUNTO MUTIRÃO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 606/2019 E CONCORRÊNCIA Nº 0005/2017.	R\$ 1.200,71
7611	07/11/2019	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDICAO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO CONJUNTO MUTIRÃO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 606/2019 E CONCORRÊNCIA Nº 0005/2017.	R\$ 33.256,31
497	10/03/2021	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013(7877400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 93/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018.	R\$ 15.662,27
1556	11/03/2021	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VALOR DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL AO BOLETIM DE MEDICAO 2,DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO CONJUNTO MUTIRAO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013 ME, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 170/2021 E CONCORRENCIA 005/2017.	R\$ 2.629,55
497	15/03/2021	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013(7877400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 93/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018.	R\$ 319,64
14145	29/10/2021	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICÇOS NA 4ª MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013 (787740), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1655/2021 E CONCORRÊNCIA Nº 05/2017.	R\$ 109.469,89
14145	03/11/2021	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICÇOS NA 4ª MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013 (787740), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1655/2021 E CONCORRÊNCIA Nº 05/2017.	R\$ 2.234,08
9533	22/08/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO BM 06 DO CONTRATO 001/2018, CP 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO CONTRATO DE REPASSE 1006718-56/ 2013(787740) - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6491/2022.	R\$ 180.509,38
9356	22/08/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE CONTRATUTAL CORRESPONDENTE DO BM 05 DO CONTRATO 001/2018, CP 005/2017 CPL, CONFORME RRE 06 DO CONTRATO DE REPASSE 1006718-56/ 2013(787740) - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6394/2022.	R\$ 32.544,51

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
9356	25/08/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE CONTRATUTAL CORRESPONDENTE DO BM 05 DO CONTRATO 001/2018, CP 005/2017 CPL, CONFORME RRE 06 DO CONTRATO DE REPASSE 1006718-56/2013(787740) - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6394/2022.	R\$ 664,17
9533	25/08/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO BM 06 DO CONTRATO 001/2018, CP 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO CONTRATO DE REPASSE 1006718-56/2013(787740) - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6491/2022.	R\$ 3.683,87
13807	17/10/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO BM (RRE 08) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 981/2022.	R\$ 40.268,03
14214	26/10/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO BM (RRE 08) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9603/2022.	R\$ 131.292,73
14214	26/10/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO BM (RRE 08) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9603/2022.	R\$ 0,00
14214	28/10/2022	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO BM (RRE 08) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9603/2022.	R\$ 2.679,44
19026	20/01/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BM 09 DO CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO. (resto a pagar)	R\$ 217.691,25
19026	26/01/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BM 09 DO CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO. (resto a pagar)	R\$ 4.442,68
1319	28/02/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO (BM 07 RRE 08 E (BM 08 RECURSO PRÓPRIO) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 712/2023.	R\$ 59.097,15
1533	02/03/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO (BM 09 RRE 09 E RECURSO PRÓPRIO) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 905/2023.	R\$ 169.477,93

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
1534	02/03/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO (BM 09 RRE 09 E RECURSO PRÓPRIO) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 904/2023.	R\$ 74.659,21
2704	30/03/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (BM 11 ADITIVO RECURSO PRÓPRIO) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1618/2023.	R\$ 132.431,90
3242	14/04/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BM 10 DO CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013(787740), CONFORME RRE 10 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2030/2023.	R\$ 297.109,47
3242	14/04/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BM 10 DO CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013(787740), CONFORME RRE 10 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2030/2023.	R\$ 0,00
3242	19/04/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BM 10 DO CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013(787740), CONFORME RRE 10 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2030/2023.	R\$ 6.063,46
3574	20/04/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO (BM 10 RRE 10 RELATIVO AO TERMO CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, (RECURSO PRÓPRIO) DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2199/2023.	R\$ 40.599,02
6552	07/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 10 RRE 10 RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 5.158/2022 E PARECER JURIDICO, PROC ADMINISTRATIVO Nº 4028/2023.	R\$ 140.641,92
6403	21/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 11 RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 2.271/2022 E PARECER JURIDICO, PROC ADMINISTRATIVO Nº 4031/2023.	R\$ 37.708,87

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
6392	21/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 11 RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 2.270/2023 E PARECER JURIDICO.	R\$ 61.435,15
7511	26/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 12 RRE RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, PROC ADMINISTRATIVO Nº 4678/2023.	R\$ 292.060,46
7511	27/06/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 12 RRE RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, PROC ADMINISTRATIVO Nº 4678/2023.	R\$ 13.027,24
11900	30/08/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 12 RRE RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, PROC ADMINISTRATIVO Nº 7600/2023.	R\$ 141.530,18
13941	29/09/2023	AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 12 RRE RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, PROC ADMINISTRATIVO Nº 9108/2023.	R\$ 21.078,22
—	03/08/2022	—	—	R\$ 33.208,68
—	22/10/2021	—	—	R\$ 111.703,97
—	23/05/2019	—	—	R\$ 60.035,40
—	08/03/2021	—	—	R\$ 15.981,91
—	28/05/2018	—	—	R\$ 140.301,52
—	08/08/2022	—	—	R\$ 184.193,25
—	19/10/2022	—	—	R\$ 133.972,17

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
—	13/10/2022	—	—	R\$ 40.268,03
—	12/01/2023	—	—	R\$ 222.133,93
—	05/04/2023	—	—	R\$ 303.172,93
—	29/03/2023	—	—	R\$ 132.431,90
—	16/06/2023	—	—	R\$ 305.087,70

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000000012018 — Protocolo Processo 00789/18 **R\$ 1.974.113,86 (final: R\$ 2.506.159,71)**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRÃO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF/PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA.

AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME — CNPJ 23587584000149 — assinado em 10/01/2018

001 · Vigência · 03/01/2020 · Protocolo Processo 00475/19 — + R\$ 0,00
Em razão de atrasos na execução dos serviços, ficou prejudicada a conclusão da obra no prazo inicialmente estabelecido em contrato.

002 · Vigência · 04/01/2021 · Protocolo Processo 03417/20 — + R\$ 0,00
Em decorrência de atrasos na execução da obra devido ao atraso do repasse de recursos do governo federal, ficou prejudicada a sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

003 · Vigência · 05/01/2022 · Protocolo Processo 02518/21 — + R\$ 0,00
Em decorrência de atrasos na execução da obra devido ao atraso do repasse de recursos do governo federal, ficou prejudicada a sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

004 · Vigência · 05/01/2023 · Protocolo Processo 02478/22 — + R\$ 0,00
Em decorrência de atrasos na execução da obra devido ao atraso do repasse de recursos do governo federal, ficou prejudicada a sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

005 · Valor · Protocolo Processo 08877/22 — + R\$ 82.543,33
Segue justificativa em anexo.

006 · Vigência · 04/01/2024 · Protocolo Processo 00849/23 — + R\$ 0,00
Em decorrência de atrasos na execução da obra devido ao atraso de repasse de recursos do Governo federal, ficou prejudicada a sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

007 · Valor · Protocolo Processo 03029/23 — + R\$ 108.543,33
Em razão da necessidade de executar melhorias adicionais na execução da obra, acarretou na alteração dos quantitativos previstos após primeiro aditivo de valor, resultando em mais um acréscimo ao valor inicial da obra R\$ 108.375,24 (cento e oito mil trezentos e setenta e vinte e quatro centavos que é equivalente a 5,49% conforme planilha de adequação em anexo. As somas das duas adequações correspondem a 9,67% do valor inicialmente contratado.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00