

00202025 — Recuperação e Reforma do Ginásio Esportivo da EMEF Ascendino Toscano de Brito

Prefeitura Municipal de Guarabira

Atrasada — em atraso há 20 dia(s) além do previsto

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 274.000,00	R\$ 116.000,11	R\$ 116.000,11	R\$ 157.999,89

DADOS GERAIS

Tipo de obra	GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Empresa executora	C & M Construtora E Prestadora de Servicos Ltda - Me — CNPJ 17331335000195
Protocolo	148578/25
ID GeoObras	7001
Tipo de execução	REFORMA,RECUPERACAO
Dimensão	500.00 Área Construída (m2)
Endereço	R. Delfino Cosme, s/n, Nordeste I, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.850990, -35.480430

CICLO DE VIDA

Início	20/10/2025	Previsão de conclusão	08/09/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	100% (343/323 dias)		

EMPENHOS (2)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
1354/2026	05/02/2026	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	—	—	R\$ 74.825,77
8136/2026	19/05/2026	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	—	—	R\$ 41.174,34

PAGAMENTOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
1354	23/02/2026	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BM DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 963/2026.	R\$ 72.955,13

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
1354	23/02/2026	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BM DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 963/2026.	R\$ 1.870,64
8136	03/06/2026	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BM DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6.502/2026.	R\$ 1.029,35
8136	03/06/2026	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BM DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6.502/2026.	R\$ 40.144,99

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000010452025 — Protocolo Documento 131172/25

R\$ 274.000,00 (final: R\$ 377.777,11)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO EM ANEXO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO.

C & M Construtora E Prestadora de Servicos Ltda - Me — CNPJ 17331335000195 — encerrado — assinado em 27/08/2025

002 · Valor · Protocolo Documento 37391/26 — + **R\$ 103.777,11**

Durante a execução da obra, foram constatadas condições estruturais não previstas na fase de elaboração do projeto básico e da planilha orçamentária, as quais comprometem a segurança, a durabilidade e a adequada funcionalidade da edificação, tornando imprescindível e adoção de medidas corretivas e complementares.

001 · Vigência · 08/09/2026 · Protocolo Documento 36989/26 — + **R\$ 0,00**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00