

00172026 — Construção de Sistemas Fotovoltaicos em Escolas do Município

Prefeitura Municipal de Guarabira

Em execução

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 3.278.910,96	R\$ 190.861,31	R\$ 190.861,31	R\$ 3.088.049,65

DADOS GERAIS

Tipo de obra	OUTRAS
Empresa executora	COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI — CNPJ 26947586000190
Protocolo	98124/26
ID GeoObras	8436
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	440.14 -
Endereço	Locais diversos do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.855020, -35.479090

CICLO DE VIDA

Início	12/01/2026	Previsão de conclusão	12/11/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	85.2% (259/304 dias)		

EMPENHOS (1)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
14231/2026	20/08/2026	COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI	—	—	R\$ 190.861,31

PAGAMENTOS (3)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
14231	28/08/2026	COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO, INCLUINDO ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS TELHADOS E/OU SOLO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000024/2026.	R\$ 4.771,53

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
14231	28/08/2026	COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO, INCLUINDO ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS TELHADOS E/OU SOLO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000024/2026.	R\$ 2.290,34
14231	28/08/2026	COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO, INCLUINDO ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS TELHADOS E/OU SOLO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000024/2026.	R\$ 183.799,44

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000012132025 — Protocolo Documento 157275/25	R\$ 3.278.910,96 (final: R\$ 3.278.910,96)
AQUISIÇÕES DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO E INSTALAÇÃO NOS TELHADOS E OU SOLO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GUARABIRA/PB	
COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI — CNPJ 26947586000190 — ativo — assinado em 29/12/2025	

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00