

00052025 — Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global de OBRA: pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de sertãozinho, de acordo com o Contrato de Repasse número 1087771 49/2023 944685.

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Paralisada — paralisada há 253 dia(s) além do previsto

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 827.050,00	R\$ 513.602,14	R\$ 465.510,97	R\$ 361.539,03


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Empresa executora	Inplant Engenharia E Planejamento Ltda — CNPJ 46919946000157
Protocolo	136176/25
ID GeoObras	6840
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	6224.27 Área Construída (m2)
Endereço	DIVERSAS RUAS, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB — CEP 58268-000
Coordenadas	-6.755400, -35.442580

CICLO DE VIDA

Início	08/07/2025	Previsão de conclusão	08/01/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	100% (437/184 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



EMPENHOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
170/2026	20/01/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	—	—	R\$ 67.505,52
1563/2026	14/04/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	—	—	R\$ 353.332,46

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
2875/2026	09/06/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	—	—	R\$ 44.672,99
4700/2026	03/09/2026	—	—	—	R\$ 48.091,17

PAGAMENTOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	VALOR
170	28/01/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	R\$ 67.505,52
1563	22/04/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	R\$ 353.332,46
2875	30/06/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	R\$ 44.672,99
—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	R\$ 0,00

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000001272025

R\$ 827.050,00

Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global de OBRA: pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de sertãozinho, de acordo com o Contrato de Repasse número 1087771 49/2023 944685.

Inplant Engenharia E Planejamento Ltda — CNPJ 46919946000157 — ativo — assinado em 21/05/2024

001 · Vigência · 06/08/2026 — + R\$ 0,00

002 · Vigência · 06/03/2027 — + R\$ 0,00

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00