

00012023 — Contratação de empresa especializada, no ramo de construção civil para empreitada de uma creche tipo A Inteira Paraíba, no Município de Sertãozinho - PB.

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 907.340,91	R\$ 1.111.114,13	R\$ 1.778.908,28	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	CRECHE
Empresa executora	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME — CNPJ 17440965000106
Protocolo	35261/23
ID GeoObras	1062
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	612.96 Área Construída (m2)
Endereço	RUA JOSÉ SOARES DE SENA, SN, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB
Coordenadas	-6.757500, -35.442000


CICLO DE VIDA


Início	22/09/2022	Previsão de conclusão	23/03/2025
Entrega contratada	—	Concluída em	18/07/2025
Prazo consumido	100% (1030/913 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



FINAL — 11/09/2026





EMPENHOS (10)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
948/2023	29/03/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	R\$ 238.804,67
1902/2023	01/06/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	R\$ 94.913,43
4040/2023	27/10/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	R\$ 103.312,46
657/2024	06/03/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	R\$ 68.649,83
2091/2024	06/06/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	R\$ 194.777,01
3706/2024	05/09/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	R\$ 111.227,99
756/2025	20/03/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	R\$ 122.565,51
1331/2025	24/04/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	R\$ 22.667,77
3083/2025	18/07/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	R\$ 141.953,04
3084/2025	18/07/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	R\$ 12.242,42

PAGAMENTOS (18)

Nº	DATA	CREDOR	VALOR
948	03/04/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	R\$ 238.804,67
1902	02/06/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	R\$ 94.913,43
4040	30/10/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	R\$ 103.312,46
657	07/03/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	R\$ 68.649,83
2091	13/06/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	R\$ 194.777,01
3706	06/09/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	R\$ 111.227,99
756	21/03/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	R\$ 122.565,51
1331	24/04/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	R\$ 22.667,77
3084	22/07/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	R\$ 12.242,42
3083	22/07/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	R\$ 141.953,04
—	01/06/2023	—	R\$ 94.913,43
—	01/06/2023	—	R\$ 94.913,43
—	27/10/2023	—	R\$ 103.312,46
—	05/03/2024	—	R\$ 68.649,83
—	05/06/2024	—	R\$ 194.777,01
—	05/09/2024	—	R\$ 111.227,99

Nº	DATA	CREDOR	VALOR
—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	R\$ 0,00

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000000742022

R\$ 907.340,91

Contratação de empresa especializada, no ramo de construção civil para empreitada de uma creche tipo A Integra Paraíba, no Município de Sertãozinho - PB.

CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME — CNPJ 17440965000106 — encerrado — assinado em 22/07/2022

001 · Outro — + **R\$ 0,00**

002 · Vigência · 22/12/2023 — + **R\$ 0,00**

003 · Vigência · 22/08/2024 — + **R\$ 0,00**

003 · Vigência · 22/08/2024 — + **R\$ 0,00**

005 · Valor — + **R\$ 190.042,42**

006 · Valor — + **R\$ 190.042,42**

007 · Vigência · 22/04/2025 — + **R\$ 0,00**

008 · Vigência / Valor · 22/12/2025 — + **R\$ 36.737,10**

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00