

00012024 — CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA CIDADE DE SERTÃOZINHOPB.

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 211.882,42	R\$ 262.633,79	R\$ 262.633,79	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	OUTRAS
Empresa executora	Ybg Construcoes E Servicos Ltda — CNPJ 36338608000178
Protocolo	05357/24
ID GeoObras	2971
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	184.00 -
Endereço	RODOVIA PB - 085, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB — CEP 58268-000
Coordenadas	-6.752700, -35.446000


CICLO DE VIDA

Início	14/08/2023	Previsão de conclusão	31/01/2025
Entrega contratada	—	Concluída em	28/12/2024
Prazo consumido	93.7% (502/536 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



FINAL — 11/09/2026



EMPENHOS (3)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
75/2024	08/01/2024	YBG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	—	—	R\$ 52.908,97
2740/2024	15/07/2024	YBG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	—	—	R\$ 121.027,81
5533/2024	19/12/2024	YBG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	—	—	R\$ 88.697,01

PAGAMENTOS (3)

Nº	DATA	CREDOR	VALOR
75	12/01/2024	YBG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 52.908,97
2740	30/07/2024	YBG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 121.027,81
5533	30/12/2024	YBG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 88.697,01

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000000672023

R\$ 211.882,42

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA CIDADE DE SERTÃOZINHOPB.

Ybg Construcoes E Servicos Ltda — CNPJ 36338608000178 — encerrado — assinado em 07/06/2023

001 · Vigência · 14/02/2024 — + R\$ 0,00

002 · Vigência · 14/05/2024 — + R\$ 0,00

003 · Vigência · 14/08/2024 — + R\$ 0,00

004 · Valor — + R\$ 52.663,69

005 · Vigência · 14/02/2025 — + R\$ 0,00

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00