

00152025 — Recuperação de Escolas e Creches Diversas do Município

Prefeitura Municipal de Guarabira

Em execução

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 1.174.895,00	R\$ 839.253,64	R\$ 839.253,64	R\$ 335.641,36

DADOS GERAIS

Tipo de obra	ESCOLA
Empresa executora	Elp Construcao E Consultoria em Engenharia Eireli — CNPJ 33310406000120
Protocolo	126293/25
ID GeoObras	6715
Tipo de execução	RECUPERACAO
Dimensão	6000.00 Área Construída (m2)
Endereço	Locais diversos do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.847860, -35.487230

CICLO DE VIDA

Início	22/08/2025	Previsão de conclusão	14/01/2027
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	78.8% (402/510 dias)		

EMPENHOS (10)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
16374/2025	13/11/2025	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	—	—	R\$ 76.412,07
16373/2025	13/11/2025	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	—	—	R\$ 111.405,02
454/2026	20/01/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	—	—	R\$ 11.264,52
456/2026	20/01/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	—	—	R\$ 83.542,34
2544/2026	02/03/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	—	—	R\$ 102.161,04
2545/2026	02/03/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	—	—	R\$ 20.549,78
7003/2026	05/05/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	—	—	R\$ 105.548,26
7006/2026	05/05/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	—	—	R\$ 14.860,42
10200/2026	19/06/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	—	—	R\$ 16.409,50
10205/2026	19/06/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	—	—	R\$ 297.100,69

PAGAMENTOS (30)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
16373	24/11/2025	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES (TIA LEÁ, EUZA BELARMINO E VOVÓ CARMA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.176/2025.	R\$ 108.619,90
16374	24/11/2025	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (MARIA EULALIA CANTALICE E MARIA DE LOURDES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.177/2025.	R\$ 1.910,30
16373	24/11/2025	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES (TIA LEÁ, EUZA BELARMINO E VOVÓ CARMA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.176/2025.	R\$ 2.785,12
16374	24/11/2025	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (MARIA EULALIA CANTALICE E MARIA DE LOURDES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.177/2025.	R\$ 74.501,77
456	30/01/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO 482/2026.	R\$ 2.088,55
454	30/01/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO 484/2026.	R\$ 281,61
454	30/01/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO 484/2026.	R\$ 10.982,91
456	30/01/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO 482/2026.	R\$ 81.453,79
2545	12/03/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DA CRECHE LIA BELTRÃO (CACHOEIRA DOS GUEDES), CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO 1.755/2026.	R\$ 20.036,04
2545	12/03/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DA CRECHE LIA BELTRÃO (CACHOEIRA DOS GUEDES), CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO 1.755/2026.	R\$ 513,74

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
2544	12/03/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS (RAUL DE FREITAS MOUSINHO, MARIA BENEVIDES AQUINO, AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO E SERGIO LUIZ GOMES , CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO 1.760/2026.	R\$ 99.607,02
2544	12/03/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS (RAUL DE FREITAS MOUSINHO, MARIA BENEVIDES AQUINO, AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO E SERGIO LUIZ GOMES , CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO 1.760/2026.	R\$ 2.554,02
7006	15/05/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 8º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LÉA E VOVÓ CARMA, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5.410/2026.	R\$ 14.488,91
7003	15/05/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 7º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, MARIA EULALIA CANTALICE E ABILIO CLEMENTINO, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5.408/2026.	R\$ 2.638,70
7006	15/05/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 8º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LÉA E VOVÓ CARMA, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5.410/2026.	R\$ 371,51
7003	15/05/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 7º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, MARIA EULALIA CANTALICE E ABILIO CLEMENTINO, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5.408/2026.	R\$ 102.909,56
10200	28/07/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 10º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LÉA E VOVÓ CARMA, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.971/2026.	R\$ 410,23
10200	28/07/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 10º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LÉA E VOVÓ CARMA, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.971/2026.	R\$ 15.999,27
10205	30/07/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 9º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABILIO CLEMENTINO E MARIA EULÁLIA, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.970/2026.	R\$ 7.427,51
10205	30/07/2026	ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 9º BOLETIM DE MEDICAO DA RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABILIO CLEMENTINO E MARIA EULÁLIA, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2025 E TERMO DE CONTRATO Nº 00851/2025, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.970/2026.	R\$ 289.673,18

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000008512025 — Protocolo Documento 92576/25

R\$ 1.174.895,00 (final: R\$ 1.465.765,23)

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de RECUPERAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E ESCOLAR MUNICIPAIS.

Elp Construcao E Consultoria em Engenharia Eireli — CNPJ 33310406000120 — ativo — assinado em 12/06/2025

001 · Valor · Protocolo Documento 75002/26 — + **R\$ 290.870,23**

Durante a execução dos serviços foram identificadas necessidades não previstas no projeto original, tornando indispensáveis demandas complementares necessárias para garantir a funcionalidade, segurança, durabilidade e recuperação das estruturas existentes.

002 · Vigência · 14/01/2027 · Protocolo Documento 89134/26 — + **R\$ 0,00**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00