

00032023 — Contratação de uma empresa do ramo de construção civil para execução da obra de reforma e ampliação da Praça Francisco Soares, no centro da cidade de Logradouro. Conforme Planilha orçamentária em anexo.

Prefeitura Municipal de Logradouro

Paralisada — paralisada há 678 dia(s) além do previsto

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 857.994,08	R\$ 977.773,18	R\$ 977.773,18	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PRAÇA
Empresa executora	MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ? ME — CNPJ 18127470000186
Protocolo	119271/24
ID GeoObras	4854
Tipo de execução	REFORMA
Dimensão	2539.05 Área Construída (m2)
Endereço	Avenida Francisco Gomes, S/N, Centro, Prefeitura Municipal de Logradouro, PB — CEP 58254-000
Coordenadas	-6.610000, -35.440000

CICLO DE VIDA

Início	31/01/2024	Previsão de conclusão	13/12/2024
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	100% (995/317 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



EMPENHOS (5)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
5300/2024	05/06/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	—	—	R\$ 245.467,51
7441/2024	14/08/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	—	—	R\$ 182.948,68
8320/2024	12/09/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	—	—	R\$ 239.867,71
9242/2024	15/10/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	—	—	R\$ 120.286,30
10610/2024	28/11/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	—	—	R\$ 189.202,98

PAGAMENTOS (5)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
5300	06/06/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO BM 01 PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA FRANCISCO SOARES NO CENTRO DA CIDADE DE LOGRADOUROPB	R\$ 245.467,51
7441	14/08/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO BM 02 PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA FRANCISCO SOARES NO CENTRO DA CIDADE DE LOGRADOUROPB	R\$ 182.948,68
8320	12/09/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO BM 03 PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA FRANCISCO SOARES NO CENTRO DA CIDADE DE LOGRADOUROPB	R\$ 239.867,71
9242	18/10/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO DE QUANTITAVOS 01 BM 04 PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA FRANCISCO SOARES NO CENTRO DA CIDADE DE LOGRADOUROPB	R\$ 120.286,30
10610	29/11/2024	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO BM 04 PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA FRANCISCO SOARES NO CENTRO DA CIDADE DE LOGRADOUROPB	R\$ 189.202,98

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000001442023 — Protocolo Documento 127008/23

R\$ 857.994,08 (final: R\$ 978.280,38)

Contratação de uma empresa do ramo de construção civil para execução da obra de reforma e ampliação da Praça Francisco Soares, no centro da cidade de Logradouro. Conforme Planilha orçamentária em anexo.

MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ? ME — CNPJ 18127470000186 — encerrado — assinado em 13/11/2023

001 · Valor · Protocolo Documento 113517/24 — + **R\$ 120.286,30**

Justifica-se pelo aumento das metas para dá funcionalidade ao obra de reforma e ampliação.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00