

00032022 — Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global, remanescente de obra: Quadra Poliesportiva com vestuários.

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 624.252,95	R\$ 0,00	R\$ 231.903,24	R\$ 392.349,71


DADOS GERAIS

Tipo de obra	GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Empresa executora	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI — CNPJ 42179361000197
Protocolo	82006/22
ID GeoObras	2109
Tipo de execução	CONTINUACAO_CONSTRUCAO
Dimensão	1114.00 Área Construída (m2)
Endereço	RUA JOSÉ SOARES DE SENA, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB — CEP 58268-000
Coordenadas	-6.757000, -35.441500


CICLO DE VIDA


Início	08/04/2022	Previsão de conclusão	30/09/2024
Entrega contratada	—	Concluída em	03/04/2023
Prazo consumido	39.7% (360/906 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



FINAL — 11/09/2026





EMPENHOS (0)

Nenhum empenho registrado.

PAGAMENTOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	VALOR
—	11/08/2022	—	R\$ 54.734,59
—	22/09/2022	—	R\$ 46.085,65
—	10/11/2022	—	R\$ 99.174,72
—	08/02/2023	—	R\$ 31.908,28

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000000332022	R\$ 624.252,95
Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global, remanescente de obra: Quadra Poliesportiva com vestiários.	
CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI — CNPJ 42179361000197 — encerrado — assinado em 23/06/2022	
001 · Vigência · 08/04/2023 — + R\$ 0,00	
002 · Outro — + R\$ 0,00	

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00