00052022 — Conclusão de Creche Pro-infância Tipo 2, FNDE

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 1.599.961,92	**R$ 521.639,18**	**R$ 1.042.594,36**	**R$ 557.367,56**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	CRECHE
Empresa executora	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI — CNPJ 42179361000197
Protocolo	58077/22
ID GeoObras	2400
Tipo de execução	CONTINUACAO_CONSTRUCAO
Dimensão	430.00 Área Construída (m2)
Endereço	R. Projetada, s/n, Conj. A. da B. Vista, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.846610, -35.502410

CICLO DE VIDA

Início	07/03/2022	**Previsão de conclusão**	02/03/2023
Entrega contratada	—	**Concluída em**	18/10/2023
Prazo consumido	100% (590/360 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (9)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
7331/2022	01/07/2022	—	—	—	**R$ 0,00**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
7434/2022	05/07/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	**R$ 129.090,61**
10446/2022	19/08/2022	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	**R$ 720,00**
12119/2022	19/09/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	**R$ 74.095,78**
12118/2022	19/09/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	**R$ 7.648,83**
1112/2023	16/02/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	**R$ 80.003,70**
2710/2023	30/03/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	**R$ 107.444,79**
7447/2023	15/06/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	**R$ 59.680,50**
13380/2023	18/09/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	**R$ 62.954,97**

PAGAMENTOS (22)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
7434	06/07/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4984/2022 E CONTRAPARTIDA.	**R$ 126.508,80**
7434	06/07/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4984/2022 E CONTRAPARTIDA.	**R$ 2.581,81**
10446	30/08/2022	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA COLÔMBIA E ISABEL DOS ANJOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7071/2022 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022.	**R$ 720,00**
12119	22/09/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 8173/2022.	**R$ 1.481,92**
12119	22/09/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 8173/2022.	**R$ 72.613,86**
12118	22/09/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 8167/2022.	**R$ 7.495,85**
12118	22/09/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 8167/2022.	**R$ 152,98**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
1112	28/02/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2021 TP N 105/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 696/2023.	**R$ 1.600,07**
1112	28/02/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2021 TP N 105/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 696/2023.	**R$ 78.403,63**
2710	04/04/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1621/2023.	**R$ 2.148,90**
2710	04/04/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1621/2023.	**R$ 105.295,89**
7447	21/06/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4718/2023.	**R$ 1.193,61**
7447	21/06/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4718/2023.	**R$ 58.486,89**
13380	22/09/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 8751/2023.	**R$ 61.695,87**
13380	22/09/2023	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 8751/2023.	**R$ 1.259,10**
—	01/07/2022	—	—	**R$ 129.090,61**
—	19/09/2022	—	—	**R$ 7.684,83**
—	19/09/2022	—	—	**R$ 74.095,78**
—	16/02/2023	—	—	**R$ 80.003,70**
—	30/03/2023	—	—	**R$ 107.444,79**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
—	15/06/2023	—	—	**R$ 59.680,50**
—	18/09/2023	—	—	**R$ 62.954,97**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000001042022 — Protocolo Documento 43323/22 **R$ 1.599.961,92 (final: R$ 1.700.862,78)**

Contratação de empresa prestação de serviços na Conclusão de uma Creche Proinfância ? Tipo 2, na Rua Projetada, s/n ? Conjunto Alto da Boa Vista ? Guarabira/PB, conforme Termo de Compromisso no PAC2 11459-2014 / FNDE.

CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI — CNPJ 42179361000197 — assinado em 25/10/2021

001 · Valor · Protocolo Documento 93291/22 — **+ R$ 100.900,86**

Segue justificativa em anexo.

002 · Vigência · 06/03/2024 · Protocolo Documento 36303/23 — **+ R$ 0,00**

Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00