00092022 — Recuperação de Diversas Praças da Cidade

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 93.550,00	**R$ 75.867,85**	**R$ 75.867,85**	**R$ 17.682,15**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	PRAÇA
Empresa executora	JOSE EDMILSON DA SILVA — CNPJ 43997026000169
Protocolo	71768/22
ID GeoObras	2213
Tipo de execução	RECUPERACAO
Dimensão	7191.00 Área Construída (m2)
Endereço	Locais Diversos da Zona Urbana, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.854970, -35.483690

CICLO DE VIDA

Início	16/05/2022	**Previsão de conclusão**	11/05/2023
Entrega contratada	—	**Concluída em**	05/01/2023
Prazo consumido	65% (234/360 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



EMPENHOS (8)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
8724/2022	20/07/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	—	—	**R$ 22.023,05**
10876/2022	01/09/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	—	—	**R$ 2.041,00**
13740/2022	13/10/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	—	—	**R$ 5.819,08**
13738/2022	13/10/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	—	—	**R$ 722,40**
13741/2022	13/10/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	—	—	**R$ 3.351,96**
13739/2022	13/10/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	—	—	**R$ 3.402,36**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
15608/2022	16/11/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	—	—	**R$ 13.932,56**
17052/2022	06/12/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	—	—	**R$ 24.575,44**

PAGAMENTOS (8)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
8724	29/07/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DA PRAÇA DO ENCONTRO, LOCALIZADA NA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO DO NORDESTE II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5992/2022.	**R$ 22.023,05**
10876	20/09/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DA PRAÇA MARIA DO CARMO TOSCANO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7307/2022 E PP Nº 57/2022.	**R$ 2.041,00**
13740	28/10/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DO PISO EM PEDRA RACHINHA DA PRAÇA DO NOVO MILENIO, LOCALIZA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9228/2022 E PP Nº 57/2022.	**R$ 5.819,08**
13738	28/10/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DO TREVO QUE DA ACESSO AO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9235/2022 E PP Nº 57/2022.	**R$ 722,40**
13741	28/10/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA PRAÇA DO NOVO MILENIO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9214/2022 E PP Nº 057/2022.	**R$ 3.351,96**
13739	28/10/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DO PISO DA PRAÇA NOVO MILENIO, LOCALIZA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9233/2022 E PP Nº 57/2022.	**R$ 3.402,36**
15608	22/11/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA 8º MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCADAS E PATAMRES NA PRAÇA NOVO MILENIO (TRECHO EM FRENTE A PRAÇA NOVO MILÊNIO) BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10509/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 297/2022 E PP Nº 57/2022	**R$ 13.932,56**
17052	15/12/2022	JOSE EDMILSON DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA 9º MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCADAS E PATAMRES NA PRAÇA NOVO MILENIO (TRECHO EM FRENTE A PRAÇA NOVO MILÊNIO) BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11592/2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 297/2022 E PP Nº 57/2022	**R$ 24.575,44**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000002972022 — Protocolo Documento 58327/22 **R$ 93.550,00 (final: R$ 93.550,00)**

Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de recuperação e manutenção em diversas praças de Guarabira.

JOSE EDMILSON DA SILVA — CNPJ 43997026000169 — assinado em 14/04/2022

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00