00062024 — Conclusão da Construção e Infraestrutura Urbanística do Mirante do Cruzeiro

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 307.016,80	**R$ 125.930,68**	**R$ 125.930,68**	**R$ 181.086,12**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	PRAÇA
Empresa executora	CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI — CNPJ 36428864000156
Protocolo	68819/24
ID GeoObras	3858
Tipo de execução	CONTINUACAO_CONSTRUCAO
Dimensão	1726.11 Área Construída (m2)
Endereço	Sítio Mata Limpa, s/n, Zona Rural, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58000-200
Coordenadas	-6.836160, -35.497080

CICLO DE VIDA

Início	19/01/2024	**Previsão de conclusão**	19/11/2024
Entrega contratada	—	**Concluída em**	29/11/2024
Prazo consumido	100% (315/305 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (2)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
7254/2024	10/06/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	—	—	**R$ 47.407,53**
12401/2024	03/09/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	—	—	**R$ 78.523,15**

PAGAMENTOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
7254	25/06/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 10180/2023 TOMADA DE PREÇO 010/2023, NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, CONFORME PLANILHA E MEDIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4549/2024.	**R$ 948,15**
7254	25/06/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 10180/2023 TOMADA DE PREÇO 010/2023, NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, CONFORME PLANILHA E MEDIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4549/2024.	**R$ 46.459,38**
12401	13/09/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 10180/2023 TOMADA DE PREÇO 010/2022, NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, CONFORME PLANILHA E MEDIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8036/2024.	**R$ 76.952,69**
12401	16/09/2024	CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 10180/2023 TOMADA DE PREÇO 010/2022, NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, CONFORME PLANILHA E MEDIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8036/2024.	**R$ 1.570,46**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000101802023 — Protocolo Documento 69098/23 **R$ 307.016,80 (final: R$ 259.460,35)**

Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para conclusão da construção e infraestrutura urbanística do mirante do cruzeira, localizado neste município, conforme contrato de repasse n 1044.210/-37/2017 - MTUR

CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI — CNPJ 36428864000156 — assinado em 22/09/2022

001 · Valor · Protocolo Documento 98468/23 — **+ R$ -17.192,94**
Conforme justificativa nos autos.

003 · Vigência · 18/01/2024 · Protocolo Documento 61756/24 — **+ R$ 0,00**
Conforme justificativa nos autos.

002 · Valor · Protocolo Documento 121547/23 — **+ R$ -30.363,51**
A JUSTIFICATIVA ENCONTRA-SE MINUCIOSAMENTE DESCRITA NOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

004 · Vigência · 18/06/2024 · Protocolo Documento 61762/24 — **+ R$ 0,00**
Conforme justificativa nos autos.

005 · Vigência · 19/11/2024 · Protocolo Documento 74496/24 — **+ R$ 0,00**
Conforme justificativa nos autos.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00