00032023 — Construção de Creche no Conjunto Jáder Pimentel

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 872.123,44	**R$ 1.114.363,55**	**R$ 2.136.715,93**	**R$ 0,00**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	CRECHE
Empresa executora	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA — CNPJ 15002982000128
Protocolo	55776/23
ID GeoObras	874
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	800.00 Área Construída (m2)
Endereço	Conjunto Jáder Pimentel, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.852050, -35.457670

CICLO DE VIDA

Início	18/04/2023	**Previsão de conclusão**	14/12/2023
Entrega contratada	—	**Concluída em**	07/12/2023
Prazo consumido	97.1% (233/240 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (10)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
5965/2023	24/05/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	—	—	**R$ 0,00**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
7800/2023	20/06/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	—	—	**R$ 237.284,82**
9319/2023	18/07/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	—	—	**R$ 108.387,31**
10061/2023	31/07/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	—	—	**R$ 104.061,67**
11662/2023	18/08/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	—	—	**R$ 218.641,47**
13683/2023	20/09/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	—	—	**R$ 123.055,48**
14394/2023	03/10/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	—	—	**R$ 158.194,16**
16663/2023	08/11/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	—	—	**R$ 72.727,47**
17672/2023	23/11/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	—	—	**R$ 85.466,22**
19865/2023	27/12/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	—	—	**R$ 6.544,95**

PAGAMENTOS (22)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
5965	30/05/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º BM DO CONTRATO Nº 100222/2023, TP Nº 08/2022 CPL, CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B LOCALIZADO NO CONJ. JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3769/2023	**R$ 0,00**
7800	27/06/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º BM DO CONTRATO Nº 100222/2023, TP Nº 08/2022 CPL, CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B LOCALIZADO NO CONJ. JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4944/2023	**R$ 237.284,82**
9319	25/07/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º BM DO CONTRATO Nº 100222/2023, TP Nº 08/2022 CPL, CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B LOCALIZADO NO CONJ. JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6004/2023	**R$ 108.387,31**
10061	31/07/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JASER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3769/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 104.061,67**
11662	22/08/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JASER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7548/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 214.268,64**
11662	22/08/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JASER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7548/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 4.372,83**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
13683	26/09/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JASER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8955/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 2.461,11**
13683	26/09/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JASER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8955/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 120.594,37**
14394	10/10/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9424/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 155.030,28**
14394	10/10/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9424/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 3.163,88**
16663	14/11/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.859/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 71.272,92**
16663	14/11/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.859/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 1.454,55**
17672	24/11/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MEDIÇÕES DE 1 A 6 DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11762/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 83.756,90**
17672	24/11/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MEDIÇÕES DE 1 A 6 DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11762/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 1.709,32**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
19865	28/12/2023	VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTAMENTO DO BM 07 DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13231/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022	**R$ 6.544,95**
—	24/05/2023	—	—	**R$ 104.061,67**
—	20/06/2023	—	—	**R$ 237.284,82**
—	18/07/2023	—	—	**R$ 108.387,31**
—	18/08/2023	—	—	**R$ 218.641,47**
—	20/09/2023	—	—	**R$ 123.055,48**
—	03/10/2023	—	—	**R$ 158.194,16**
—	08/11/2023	—	—	**R$ 72.727,47**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 001002222023 — Protocolo Documento 54576/23 **R$ 872.123,44 (final: R$ 1.166.142,39)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B DO PROJETO INTEGRA PARAÍBA.

VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA — CNPJ 15002982000128 — assinado em 12/08/2022

001 · Valor · Protocolo Documento 68085/23 — **+ R$ 79.238,64**

O PRESENTE TERMO ADITIVO SE JUSTIFICA PELO FATO DE TER HAVIDO UMA DIVERGÊNCIA ENTRE OS QUANTITATIVOS DO ITEM MURO DE CONTORNO, ORÇADO NA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E O PROJETO ARQUITETÔNICO. EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE EXECUTAR O ITEM SUGERE-SE A ALTERAÇÃO DOS QUANTITATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA NECESSÁRIA.

002 · Valor · Protocolo Documento 102319/23 — **+ R$ 122.769,76**

Conforme justificativa nos autos.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00