00022023 — Pavimentação E Recapeamento Asfáltico De Diversas Ruas Do Município

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 1.621.887,12	**R$ 1.402.866,78**	**R$ 2.929.536,75**	**R$ 0,00**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Empresa executora	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA — CNPJ 05052764000144
Protocolo	32281/23
ID GeoObras	1076
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	12959.00 Área Construída (m2)
Endereço	Diversas Ruas Do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000

CICLO DE VIDA

Início	01/02/2022	**Previsão de conclusão**	02/05/2022
Entrega contratada	—	**Concluída em**	20/10/2023
Prazo consumido	100% (626/90 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (2)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
3811/2023	17/04/2023	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	—	—	**R$ 479.371,85**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
12122/2023	01/09/2023	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	—	—	**R$ 923.494,93**

PAGAMENTOS (7)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
3811	02/05/2023	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 58/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 1070458/17/2020 (900537)-PB/MDR/PLANEJAMENTO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2395/2023.	**R$ 464.990,69**
3811	03/05/2023	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 58/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 1070458/17/2020 (900537)-PB/MDR/PLANEJAMENTO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2395/2023.	**R$ 14.381,16**
12122	12/09/2023	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 58/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 1070458/17/2020 (900537)-PB/MDR/PLANEJAMENTO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7742/2023.	**R$ 895.790,08**
12122	13/09/2023	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 58/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 1070458/17/2020 (900537)-PB/MDR/PLANEJAMENTO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7742/2023.	**R$ 27.704,85**
—	17/04/2023	—	—	**R$ 479.267,76**
—	01/09/2023	—	—	**R$ 923.494,93**
—	20/09/2023	—	—	**R$ 123.907,28**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000000582022 — Protocolo Documento 33142/22 **R$ 1.621.887,12 (final: R$ 1.744.984,40)**

Contratação de empresa no ramo pertinente para Pavimentação e Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município, conforme Contratos de Repasse no 1070458-17/2020- MCIDADES.

CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA — CNPJ 05052764000144 — assinado em 03/11/2021

001 · Vigência · 01/08/2022 · Protocolo Documento 64916/22 — **+ R$ 0,00**

Em razão de ainda existir saldo quantitativos do respectivo contrato, sugere-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

002 · Vigência · 01/11/2022 · Protocolo Documento 00396/23 — **+ R$ 0,00**

Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

003 · Vigência · 01/02/2023 · Protocolo Documento 00392/23 — **+ R$ 0,00**

Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

004 · Vigência · 02/05/2023 · Protocolo Documento 40546/23 — **+ R$ 0,00**

Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

005 · Vigência · 02/08/2023 · Protocolo Documento 90168/23 — **+ R$ 0,00**

Conforme justificativa em anexo.

006 · Vigência · 01/11/2023 · Protocolo Documento 90170/23 — **+ R$ 0,00**

Conforme Justificativa nos autos.

007 · Valor · Protocolo Documento 90171/23 — **+ R$ 123.097,28**

Conforme justificativa nos autos.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00