00122025 — Pavimentação Asfáltica em Ruas do Perímetro Urbano do Município

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 999.000,00	**R$ 1.071.547,08**	**R$ 1.071.547,08**	**R$ 0,00**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Empresa executora	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA — CNPJ 05052764000144
Protocolo	114488/25
ID GeoObras	6559
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	9173.46 Área Construída (m2)
Endereço	Ruas Diversas da Zona Urbana, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.858620, -35.487850

CICLO DE VIDA

Início	19/08/2025	**Previsão de conclusão**	19/02/2026
Entrega contratada	—	**Concluída em**	12/01/2026
Prazo consumido	79.3% (146/184 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (5)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR

12941/2025	19/09/2025	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	—	—	**R$ 998.520,85**
13835/2025	07/10/2025	PACTO CONSTRUCOES EIRELI	—	—	**R$ 6.593,74**
13844/2025	07/10/2025	PACTO CONSTRUCOES EIRELI	—	—	**R$ 4.341,90**
18767/2025	10/12/2025	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	—	—	**R$ 5.092,15**
18768/2025	10/12/2025	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	—	—	**R$ 56.998,44**

PAGAMENTOS (12)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
12941	02/10/2025	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2025 E CONTRATO Nº 840/2025, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10368/2025.	**R$ 19.970,42**
12941	02/10/2025	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2025 E CONTRATO Nº 840/2025, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10368/2025.	**R$ 966.568,18**
12941	02/10/2025	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2025 E CONTRATO Nº 840/2025, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10368/2025.	**R$ 11.982,25**
13835	10/10/2025	PACTO CONSTRUCOES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EXECUÇÃO DE PORTAS DE FERRO E PINTURA ALQUÍDICA NO SETOR DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS, LOCALIZADO NA AV. FELICIANO BATISTA AMORIM, Nº 1.180 BAIRRO DO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.124/2025.	**R$ 6.593,74**
13844	10/10/2025	PACTO CONSTRUCOES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO DA CONFECÇÃO E EXECUÇÃO DE GRADES DE FERRO, CORRIMÃO E PINTURA ALQUIDICA NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISNITRATIVO Nº 11118/2025.	**R$ 4.341,90**
18768	30/12/2025	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2025 E CONTRATO Nº 840/2025, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.216/2025. (FONTE RECURSOS EXCES ARRECADAÇÃO F.R. 706)	**R$ 745,09**
18768	30/12/2025	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2025 E CONTRATO Nº 840/2025, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.216/2025. (FONTE RECURSOS EXCES ARRECADAÇÃO F.R. 706)	**R$ 55.011,54**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
18767	30/12/2025	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2025 E CONTRATO Nº 840/2025, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.216/2025. (FONTE REC SUPERAVIT FINANCEIRO)	**R$ 5.092,15**
18768	30/12/2025	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2025 E CONTRATO Nº 840/2025, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.216/2025. (FONTE RECURSOS EXCES ARRECADAÇÃO F.R. 706)	**R$ 1.241,81**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000008402025 — Protocolo Documento 92674/25 **R$ 999.000,00 (final: R$ 1.061.090,59)**

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica de ruas no perímetro urbano do município de Guarabira/PB de acordo plano de ação nº 09032024068547 e Lei Municipal nº 2.290, de 29.05.2025 Crédito Adicional.

CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA — CNPJ 05052764000144 — assinado em 11/06/2025

001 · Vigência / Valor · 10/03/2026 · Protocolo Documento 148393/25 — **+ R$ 62.090,59**

2.1 ADEQUAÇAO DE VALOR A presente justificativa tem por finalidade subsidiar a necessidade de adequação de valor no contrato vigente, decorrente da aditivação de quantitativos referente â ampliação da meta de pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) das ruas Pedro Clementino de Souza e Clemente Pereira. Inicialmente, tais vias não estavam contempladas no planejamento original da gestão, uma vez que o escopo inicial priorizava outros trechos previamente mapeados. Contudo, durante as inspeções técnicas e vistorias de rotina realizadas pela equipe de engenharia, constatou-se que ambas as ruas apresentavam trechos severamente desgastados, com presença de patologias como desagregação superficial, trincamentos interligados e perda de integridade estrutural da camada de rolamento. Essas condições representam riscos à segurança viária, dificultam o tráfego de veículos e 0 deslocamento da população, além de comprometer a durabilidade do pavimento adjacente já programado para intervenção. Dessa forma, tornou-se indispensável incluir essas vias no processo de requalificação urbana, garantindo a continuidade e a uniformidade do trajeto, bem como evitando futuras intervenções que gerariam custos adicionais ao erário.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00