00192025 — Recuperação e Reforma do Ginásio Esportivo da EMEF Raul de Freitas Mousinho

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 302.821,52	R$ 67.960,28	R$ 67.960,28	R$ 234.861,24

DADOS GERAIS

Tipo de obra	GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Empresa executora	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME — CNPJ 21961145000129
Protocolo	140797/25
ID GeoObras	6890
Tipo de execução	REFORMA,RECUPERACAO
Dimensão	380.00 Área Construída (m2)
Endereço	R. Henrique Pacífico, s/n - Primavera, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.852650, -35.499730

CICLO DE VIDA

Início	30/10/2025	**Previsão de conclusão**	30/03/2026
Entrega contratada	—	**Concluída em**	25/03/2026
Prazo consumido	96.7% (146/151 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (3)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
18312/2025	08/12/2025	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME	—	—	**R$ 17.346,76**
19356/2025	18/12/2025	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME	—	—	**R$ 34.154,98**
2126/2026	23/02/2026	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME	—	—	**R$ 16.458,54**

PAGAMENTOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
18312	19/12/2025	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 BM DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14.927/2025.	**R$ 16.913,09**
18312	19/12/2025	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 BM DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14.927/2025.	**R$ 433,67**
19356	30/12/2025	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02º BM DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.734/2025.	**R$ 853,87**
19356	30/12/2025	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02º BM DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 15.734/2025.	**R$ 33.301,11**
2126	03/03/2026	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03º BM DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.575/2026.	**R$ 16.047,08**
2126	03/03/2026	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03º BM DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.575/2026.	**R$ 411,46**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000010902025 — Protocolo Documento 135434/25 **R$ 302.821,52 (final: R$ 353.381,02)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO EM ANEXO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO.

CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME — CNPJ 21961145000129 — assinado em 22/08/2025

001 · Valor · Protocolo Documento 154132/25 — **+ R$ 50.559,50**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AO AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00