# 00112022 — Construção do Centro de Apoio ao Romeiro Frei Damião - Capela Mãe Rainha

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

## RESUMO FINANCEIRO

| CONTRATADO | EMPENHADO | PAGO | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|
| R$ 445.778,60 | R$ 541.172,37 | R$ 1.056.103,94 | R$ 0,00 |

## DADOS GERAIS

| | |
|---|---|
| **Tipo de obra** | OUTRAS |
| **Empresa executora** | D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170 |
| **Protocolo** | 98271/22 |
| **ID GeoObras** | 1850 |
| **Tipo de execução** | NOVA_CONSTRUCAO |
| **Dimensão** | 549.00 - |
| **Endereço** | Sítio Mata Limpa, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000 |
| **Coordenadas** | -6.831440, -35.495660 |

## CICLO DE VIDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Início** | 12/08/2022 | **Previsão de conclusão** | 07/08/2023 |
| **Entrega contratada** | — | **Concluída em** | 06/11/2023 |
| **Prazo consumido** | 100% (451/360 dias) | | |

**INICIAL — 06/08/2026**



**FINAL — 06/08/2026**



## EMPENHOS (10)

| Nº | DATA | CREDOR | ELEMENTO | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14354/2022 | 21/10/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | — | — | **R$ 60.302,13** |
| 18545/2022 | 21/12/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | — | — | **R$ 67.390,41** |
| 559/2023 | 27/01/2023 | — | — | — | **R$ 0,00** |
| 597/2023 | 31/01/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | — | — | **R$ 215.352,80** |
| 3035/2023 | 04/04/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | — | — | **R$ 6.254,36** |
| 4536/2023 | 03/05/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | — | — | **R$ 54.126,11** |
| 6819/2023 | 07/06/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | — | — | **R$ 34.647,41** |
| 10230/2023 | 01/08/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | — | — | **R$ 75.572,77** |
| 13637/2023 | 20/09/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | — | — | **R$ 19.986,44** |
| 14501/2023 | 04/10/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | — | — | **R$ 7.539,94** |

## PAGAMENTOS (21)

| Nº | DATA | CREDOR | BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 14354 | 25/10/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADA NO SITIO MATA LIMPA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9763/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022. | **R$ 59.096,09** |
| 14354 | 25/10/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADA NO SITIO MATA LIMPA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9763/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022. | **R$ 1.206,04** |
| 18545 | 23/12/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 401/2022, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12393/2022, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2022. | **R$ 66.042,60** |
| 18545 | 23/12/2022 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 401/2022, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12393/2022, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2022. | **R$ 1.347,81** |
| 597 | 31/01/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 401/2022, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2022. | **R$ 211.045,74** |
| 597 | 31/01/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 401/2022, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2022. | **R$ 4.307,06** |

| Nº | DATA | CREDOR | BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 3035 | 12/04/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO-FINANCEIRO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 401/2022 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAOO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1940/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | **R$ 6.254,36** |
| 4536 | 05/05/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAOO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2845/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | **R$ 1.082,52** |
| 4536 | 05/05/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAOO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2845/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | **R$ 0,00** |
| 4536 | 31/05/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAOO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2845/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | **R$ 53.043,59** |
| 6819 | 16/06/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4401/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | **R$ 34.647,41** |
| 10230 | 08/08/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6518/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | **R$ 75.572,77** |
| 13637 | 29/09/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8961/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | **R$ 19.986,44** |
| 14501 | 16/10/2023 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9591/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | **R$ 7.539,94** |
| — | 21/12/2022 | — | — | **R$ 67.390,41** |

| Nº | DATA | CREDOR | BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| — | 21/10/2022 | — | — | **R$ 60.302,13** |
| — | 27/01/2023 | — | — | **R$ 215.352,80** |
| — | 03/05/2023 | — | — | **R$ 54.126,11** |
| — | 07/06/2023 | — | — | **R$ 34.647,41** |
| — | 01/08/2023 | — | — | **R$ 75.572,77** |
| — | 04/10/2023 | — | — | **R$ 7.539,94** |

## CONTRATOS E ADITIVOS (1)

**Contrato 000004012022 — Protocolo Documento 92750/22** **R$ 445.778,60 (final: R$ 559.947,14)**

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO FREI DAMIÃO SÍTIO MATA LIMPA - CAPELA MÃE RAINHA.

D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME — CNPJ 18547219000170 — assinado em 17/05/2022

001 · Valor · Protocolo Documento 31251/23 — **+ R$ 48.474,85**
Conforme justificativa em anexo.

002 · Valor · Protocolo Documento 59981/23 — **+ R$ 45.707,25**
NO DECORRRER DA OBRA HOUVE A NECESSIDADE DO ACRÉSCIMO DA CALÇADA DE ENTRADA DO OBJETO E POR MELHORIA ESTÉTICA A ADMINISTRAÇÃO DECIDIU REBOCAR E PINTAR O MURO DE ARRIMO EXISTENTE NA OBRA E ACRESCENTAR ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

003 · Vigência · 14/12/2023 · Protocolo Documento 91032/23 — **+ R$ 0,00**
Conforme justificativa em anexo.

## CONVÊNIOS

| | |
|---|---|
| **Valor do convênio** | R$ 0,00 |
| **Contrapartida municipal** | R$ 0,00 |
| **Administração direta** | R$ 0,00 |