00042022 — Reforma de Seis Ginásios Esportivos

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 275.986,24	**R$ 266.460,75**	**R$ 551.151,00**	**R$ 0,00**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Empresa executora	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI — CNPJ 42179361000197
Protocolo	46538/22
ID GeoObras	2511
Tipo de execução	REFORMA
Dimensão	304.00 Área Construída (m2)
Endereço	Locais diversos do município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000

CICLO DE VIDA

Início	07/03/2022	**Previsão de conclusão**	07/03/2023
Entrega contratada	—	**Concluída em**	16/01/2023
Prazo consumido	86.3% (315/365 dias)		

FINAL — 06/08/2026



INICIAL — 06/08/2026



EMPENHOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
9383/2022	03/08/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	**R$ 40.223,25**
11319/2022	06/09/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	**R$ 96.351,32**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
14937/2022	04/11/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	**R$ 48.864,73**
18171/2022	15/12/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	—	—	**R$ 81.021,45**

PAGAMENTOS (12)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
9383	11/08/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2021 TP N 105/2022, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 6371/2022.	**R$ 40.223,25**
11319	14/09/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO TP Nº 014/2021 CONTRATO N 105/2022, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 7608/2022.	**R$ 1.927,03**
11319	14/09/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO TP Nº 014/2021 CONTRATO N 105/2022, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 7608/2022.	**R$ 94.424,29**
14937	10/11/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS, NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 10094/2022.	**R$ 977,29**
14937	10/11/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS, NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 10094/2022.	**R$ 47.887,44**
18171	22/12/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2021 TP N 105/2021, DOS SERVIÇOS NA REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS (PIRPIRI, MACIEL, OSMAR, RAUL MOUZINHO, ASCENDINO TOSCANO, ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 12.271/2022.	**R$ 1.620,43**
18171	22/12/2022	CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2021 TP N 105/2021, DOS SERVIÇOS NA REFORMA DE 06 GINASIOS ESPORTIVOS (PIRPIRI, MACIEL, OSMAR, RAUL MOUZINHO, ASCENDINO TOSCANO, ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 12.271/2022.	**R$ 79.401,02**
—	15/12/2022	—	—	**R$ 81.021,45**
—	20/05/2022	—	—	**R$ 18.229,50**
—	03/08/2022	—	—	**R$ 40.223,25**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
—	06/09/2022	—	—	**R$ 96.351,32**
—	04/11/2022	—	—	**R$ 48.864,73**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000001052022 — Protocolo Documento 41158/22 **R$ 275.986,24 (final: R$ 275.986,24)**

Contratacão de empresa no ramo pertinente para reforma de seis ainásios esportivos em Guarabira/PB conforme termo de referência.

CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI — CNPJ 42179361000197 — assinado em 07/12/2021

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00