00042025 — Reforma do Abatedouro Municipal

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 298.000,00	**R$ 229.975,90**	**R$ 229.975,90**	**R$ 68.024,10**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	MERCADO PÚBLICO / ABATEDOURO
Empresa executora	RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI — CNPJ 29878872000139
Protocolo	45010/25
ID GeoObras	5909
Tipo de execução	REFORMA
Dimensão	421.21 Área Construída (m2)
Endereço	PB 073, Conj. Alda Pimentel, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.887190, -35.469560

CICLO DE VIDA

Início	27/03/2025	**Previsão de conclusão**	27/03/2026
Entrega contratada	—	**Concluída em**	22/12/2025
Prazo consumido	74% (270/365 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



EMPENHOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
4901/2025	20/05/2025	RF SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI	—	—	**R$ 74.962,72**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
10273/2025	15/08/2025	RF SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI	—	—	**R$ 62.163,41**
11286/2025	01/09/2025	RF SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI	—	—	**R$ 52.849,72**
12704/2025	18/09/2025	RF SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI	—	—	**R$ 40.000,05**

PAGAMENTOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
4901	30/05/2025	RF SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 310/2025, NA READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3914/2025.	**R$ 74.962,72**
10273	29/08/2025	RF SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 310/2025, NA READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8260/2025.	**R$ 62.163,41**
11286	11/09/2025	RF SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 310/2025, NA READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9087/2025.	**R$ 52.849,72**
12704	30/09/2025	RF SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 310/2025, NA READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.183/2025.	**R$ 40.000,05**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000003102025 — Protocolo Documento 44180/25 **R$ 298.000,00 (final: R$ 442.152,13)**

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de ADEQUAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.

RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI — CNPJ 29878872000139 — assinado em 28/01/2025

001 · Vigência · 31/12/2025 · Protocolo Documento 101817/25 — **+ R$ 0,00**

Devido ao Período de chuvas intensas ao longo da vigência contratual. Fato que impossibilitou a realização dos serviços externos.

002 · Valor · Protocolo Documento 109704/25 — **+ R$ 144.152,13**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

003 · Vigência · 27/05/2026 · Protocolo Documento 141567/25 — **+ R$ 0,00**

Dinculdades nas obtenções das chapas e peças em aço inox a serem utilizadas no revestimento das canaletas que conduzem o sangue bovino ate as lagoas dc tratamentos.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00