00012026 — Ampliação e Reforma do Estádio Municipal Sílvio Porto

Prefeitura Municipal de Guarabira

Em execução

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 1.409.072,91	**R$ 845.001,60**	**R$ 845.001,60**	**R$ 564.071,31**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	OUTRAS
Empresa executora	Jgm Engenharia E Incorporacao Ltda - Me — CNPJ 28697127000120
Protocolo	03568/26
ID GeoObras	7182
Tipo de execução	AMPLIACAO,REFORMA
Dimensão	1415.54 -
Endereço	R. José Pereira, s/n - São José, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.863560, -35.490700

CICLO DE VIDA

Início	09/01/2026	**Previsão de conclusão**	09/01/2027
Entrega contratada	—	**Concluída em**	—
Prazo consumido	85.2% (311/365 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



EMPENHOS (5)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
2019/2026	20/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 170.501,78**
4038/2026	24/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 97.516,15**
6207/2026	22/04/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 137.996,38**
10439/2026	26/06/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 325.522,12**
11935/2026	17/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 113.465,17**

PAGAMENTOS (20)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
2019	24/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1531/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 012078/2025 E NOTA FISCAL N° 1000337.	**R$ 164.193,22**
2019	24/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1531/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 012078/2025 E NOTA FISCAL N° 1000337.	**R$ 4.262,54**
2019	24/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1531/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 012078/2025 E NOTA FISCAL N° 1000337.	**R$ 2.046,02**
4038	01/04/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.966/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 012078/2025.	**R$ 1.170,19**
4038	01/04/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.966/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 012078/2025.	**R$ 2.437,90**
4038	01/04/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.966/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 012078/2025.	**R$ 93.908,06**
6207	13/05/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.847/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 01207/2025.	**R$ 132.890,53**
6207	13/05/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.847/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 01207/2025.	**R$ 1.655,95**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
6207	13/05/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.847/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 01207/2025.	**R$ 3.449,90**
10439	03/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.102/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 01207/2025.	**R$ 313.477,81**
10439	03/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.102/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 01207/2025.	**R$ 8.138,05**
10439	03/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.102/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2026, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 01207/2025.	**R$ 3.906,26**
11935	30/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000010/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2025, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 01207/2025.	**R$ 1.361,58**
11935	30/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000010/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2025, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 01207/2025.	**R$ 2.836,62**
11935	30/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º BM BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA, SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000010/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 0020/2025, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 01207/2025.	**R$ 109.266,97**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000012072025 — Protocolo Documento 01483/26 **R$ 1.409.072,91 (final: R$ 1.652.892,09)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB.

Jgm Engenharia E Incorporacao Ltda - Me — CNPJ 28697127000120 — assinado em 06/08/2025

001 · Valor · Protocolo Documento 75377/26 — **+ R$ 243.819,18**

Durante a execução dos serviços, verificou-se a necessidade de adequações técnicas e inclusão de serviços não previstos inicialmente em projeto e planilha orçamentária, visando proporcionar maior estabilidade, Segurança e durabilidade a edficação.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00