00092026 — Reforma do Ginásio Esportivo Francisco M. da Silva, Sítio Maciel

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 675.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675.900,00

DADOS GERAIS

Tipo de obra	GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Empresa executora	Construtora e Serviços Exclusiva Ltda — CNPJ 17809782000107
Protocolo	32621/26
ID GeoObras	7543
Tipo de execução	REFORMA
Dimensão	720.00 Área Construída (m2)
Endereço	Sítio Maciel (Zona Rural), Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.878590, -35.418050

CICLO DE VIDA

Início	27/02/2026	**Previsão de conclusão**	27/08/2026
Entrega contratada	—	**Concluída em**	26/08/2026
Prazo consumido	99.4% (180/181 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



EMPENHOS (0)

Nenhum empenho registrado.

PAGAMENTOS (0)

Nenhum pagamento registrado.

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000002222026 — Protocolo Documento 30573/26 **R$ 675.900,00 (final: R$ 675.900,00)**

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO FRANCISCO M DA SILVA ANEXADO AO COLÉGIO ALCIDES MANOEL DA SILVA localizado no Sítio Maciel.

Construtora e Serviços Exclusiva Ltda — CNPJ 17809782000107 — assinado em 14/01/2026

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00