00162026 — Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos de Diversas Ruas das Zonas Urbana e Rural

Prefeitura Municipal de Guarabira

Em execução

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 926.255,65	R$ 396.530,49	R$ 291.593,98	R$ 634.661,67

DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Empresa executora	CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA — CNPJ 11753922000196
Protocolo	76998/26
ID GeoObras	8106
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	36174.00 Área Construída (m2)
Endereço	Locais diversos do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.864960, -35.483990

CICLO DE VIDA

Início	25/05/2026	**Previsão de conclusão**	25/05/2027
Entrega contratada	—	**Concluída em**	—
Prazo consumido	47.9% (175/365 dias)		

INICIAL — 01/11/2026




EMPENHOS (40)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
10080/2026	18/06/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
10078/2026	18/06/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
11563/2026	10/07/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	**R$ 638,26**
11497/2026	10/07/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 14.700,00**
11500/2026	10/07/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	**R$ 1.914,78**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
11820/2026	14/07/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
11933/2026	17/07/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
12007/2026	17/07/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	**R$ 2.553,04**
11934/2026	17/07/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
12111/2026	20/07/2026	SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO	—	—	**R$ 11.197,20**
12072/2026	20/07/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
13064/2026	03/08/2026	—	—	—	**R$ 10.135,00**
13239/2026	03/08/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
13038/2026	03/08/2026	—	—	—	**R$ 26.536,00**
13282/2026	04/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 59.590,00**
13314/2026	04/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 10.200,00**
13283/2026	04/08/2026	—	—	—	**R$ 7.020,86**
13331/2026	04/08/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
13281/2026	04/08/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
13334/2026	04/08/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
13339/2026	04/08/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
13456/2026	06/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 50.812,50**
13458/2026	06/08/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	**R$ 2.553,04**
13460/2026	06/08/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	**R$ 1.094,16**
13510/2026	07/08/2026	—	—	—	**R$ 11.197,20**
13678/2026	12/08/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
13962/2026	18/08/2026	SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO	—	—	**R$ 11.197,20**
13956/2026	18/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 4.140,00**
13958/2026	18/08/2026	SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO	—	—	**R$ 5.198,70**
14167/2026	19/08/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
14202/2026	19/08/2026	—	—	—	**R$ 0,00**
14256/2026	20/08/2026	—	—	—	**R$ 50.047,45**
14565/2026	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 60.977,50**
14561/2026	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 11.622,50**
14563/2026	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 300,00**
14562/2026	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 10.200,00**
14553/2026	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 7.350,00**
14566/2026	26/08/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	—	—	**R$ 6.382,60**
14564/2026	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 11.622,50**
14557/2026	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	—	—	**R$ 7.350,00**

PAGAMENTOS (23)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
13458	06/08/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 56 M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, NA RUA SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS GALDINO, LOTEAMENTO MONTE DAS OLIVEIRAS I, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.888/2026.	**R$ 2.553,04**
13460	06/08/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, NA RUA ANGEL VALDEZ, CONJ. LUCAS PORPINO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7.886/2026.	**R$ 1.094,16**
13456	06/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, CONJ. SRº APARECIDA, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001126/2026.	**R$ 50.812,50**
11500	11/08/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, NA RUA PROJETADA, CONJ LUCAS PORPINO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000833/2026.	**R$ 1.914,78**
11563	11/08/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, NA RUA PROJETADA, LOTEAMENTO MONTE DAS OLIVEIRAS I DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000826/2026.	**R$ 638,26**
11497	11/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOSN ARUA PROJETADA II, CONJ. LUCAS PORPINO, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000967/2026.	**R$ 14.700,00**
13956	18/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PROJETADA I, CONJ. SRº APARECIDA, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000958/2026.	**R$ 4.140,00**
13962	18/08/2026	SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PROJETADA VII, RUA SEVERINO DO RAMO GALDINO LOTEAMENTO MONTE DAS OLIVEIRAS, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1085/2026.	**R$ 134,37**
12007	18/08/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 56 M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, NA RUA SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS GALDINO MONTE DAS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001155/2026.	**R$ 2.553,04**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
13958	18/08/2026	SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 130 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PROJETADA I, CONJ. SRº APARECIDA, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1086/2026.	**R$ 5.136,32**
13962	18/08/2026	SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PROJETADA VII, RUA SEVERINO DO RAMO GALDINO LOTEAMENTO MONTE DAS OLIVEIRAS, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1085/2026.	**R$ 11.062,83**
13958	18/08/2026	SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 130 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PROJETADA I, CONJ. SRº APARECIDA, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1086/2026.	**R$ 62,38**
12111	20/08/2026	SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 280 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PROJETADA NA VILA PADRE CICERO, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1117/2026.	**R$ 11.197,20**
14557	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PROJETADA, BAIRRO DO NODESTE II, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2018/2026.	**R$ 7.350,00**
14553	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PROJETADA, BAIRRO DO NODESTE II, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 002019/2026.	**R$ 7.350,00**
14563	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 MTS DE MEIO FIO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA II, CONJ LUCAS PORPINO, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001578/2026.	**R$ 300,00**
14562	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA III, CONJ. LUCAS PORPINO, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001790/2026.	**R$ 10.200,00**
14565	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA VII, LOTEAMENTO MONTE DAS OLIVEIRAS, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001575/2026.	**R$ 60.977,50**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
14561	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA III, CONJ LUCAS PORPINO, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001576/2026.	**R$ 11.622,50**
14564	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA II, CONJ LUCAS PORPINO, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001577/2026.	**R$ 11.622,50**
14566	26/08/2026	JEANNE VIANA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 140 M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, NA RUA PROJETADA, CONJ. LUCAS PORPINO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001548/2026.	**R$ 6.382,60**
13282	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, NORDESTE II, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001574/2026.	**R$ 59.590,00**
13314	26/08/2026	AREAL CONTRUBEM COM MAT	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, CONJ LUCAS PORPINO, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001579/2026.	**R$ 10.200,00**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000004972026 — Protocolo Documento 68626/26 **R$ 926.255,65 (final: R$ 926.255,65)**

Registro de Preços para Fornecimento de MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E ASSENTAMENTO DE MEIOFIO em diversas ruas da Zona Rural e Urbana do Município de Guarabira/PB.

CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA — CNPJ 11753922000196 — ativo — assinado em 12/01/2026

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00