00172026 — Construção de Sistemas Fotovoltáicos em Escolas do Município

Prefeitura Municipal de Guarabira

Atrasada — em atraso há 4 dia(s) além do previsto

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 3.278.910,96	**R$ 190.861,31**	**R$ 190.861,31**	**R$ 3.088.049,65**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	OUTRAS
Empresa executora	COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI — CNPJ 26947586000190
Protocolo	98124/26
ID GeoObras	8436
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	440.14 -
Endereço	Locais diversos do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.855020, -35.479090

CICLO DE VIDA

Início	12/01/2026	**Previsão de conclusão**	12/11/2026
Entrega contratada	—	**Concluída em**	—
Prazo consumido	100% (308/304 dias)		

INICIAL — 01/11/2026



EMPENHOS (1)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
14231/2026	20/08/2026	COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI	—	—	**R$ 190.861,31**

PAGAMENTOS (3)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR

14231	28/08/2026	COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO, INCLUINDO ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS TELHADOS E/OU SOLO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000024/2026.	**R$ 4.771,53**
14231	28/08/2026	COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO, INCLUINDO ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS TELHADOS E/OU SOLO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000024/2026.	**R$ 2.290,34**
14231	28/08/2026	COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO, INCLUINDO ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS TELHADOS E/OU SOLO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 000024/2026.	**R$ 183.799,44**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000012132025 — Protocolo Documento 157275/25 **R$ 3.278.910,96 (final: R$ 3.278.910,96)**

AQUISIÇÕES DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO E INSTALAÇÃO NOS TELHADOS E OU SOLO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GUARABIRA/PB

COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI — CNPJ 26947586000190 — ativo — assinado em 29/12/2025

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00