00132024 — Pavimentação Asfáltica em Ruas Diversas

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 962.563,67	**R$ 958.498,67**	**R$ 1.916.997,34**	**R$ 0,00**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Empresa executora	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA — CNPJ 05052764000144
Protocolo	107175/24
ID GeoObras	4582
Tipo de execução	RECUPERACAO
Dimensão	10965.40 Área Construída (m2)
Endereço	Locais diversos do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.850620, -35.496820

CICLO DE VIDA

Início	13/06/2024	**Previsão de conclusão**	12/12/2024
Entrega contratada	—	**Concluída em**	23/10/2024
Prazo consumido	72.5% (132/182 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026







EMPENHOS (1)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
13554/2024	20/09/2024	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	—	—	**R$ 958.498,67**

PAGAMENTOS (2)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
13554	30/09/2024	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 19/2023 E CONTRATO Nº353/2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9075/2024.	**R$ 958.498,67**
—	19/09/2024	—	—	**R$ 958.498,67**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000003532024 — Protocolo Documento 74547/24 **R$ 962.563,67 (final: R$ 962.563,67)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB CR 1085335-85/2022/RECURSOS PRÓPRIOS.

CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA — CNPJ 05052764000144 — assinado em 02/01/2024

001 · Vigência · 12/12/2024 · Protocolo Documento 106943/24 — **+ R$ 0,00**

Conforme justificativa nos autos.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00