00032025 — CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO: OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO MAURÍCIO DE PONTES, NESTE MUNICÍPIO.

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 222.899,00	**R$ 326.262,67**	**R$ 326.262,67**	**R$ 0,00**


DADOS GERAIS

Tipo de obra	ESCOLA
Empresa executora	Terraforte Incorporacoes Ltda — CNPJ 57401520000123
Protocolo	104309/25
ID GeoObras	6455
Tipo de execução	REFORMA
Dimensão	294.83 Área Construída (m2)
Endereço	RUA ROSALINA PEREIRA DA SILVA, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB — CEP 58268-000
Coordenadas	-6.751700, -35.440260


CICLO DE VIDA

Início	30/06/2025	**Previsão de conclusão**	28/02/2026
Entrega contratada	—	**Concluída em**	12/06/2026
Prazo consumido	100% (347/243 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



FINAL — 11/09/2026



EMPENHOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
3516/2025	15/08/2025	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	—	—	**R$ 26.339,75**
4237/2025	26/09/2025	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	—	—	**R$ 37.799,00**
4765/2025	24/10/2025	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	—	—	**R$ 104.705,43**
6110/2025	30/12/2025	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	—	—	**R$ 88.118,28**
1147/2026	27/03/2026	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	—	—	**R$ 54.894,27**
2633/2026	28/05/2026	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	—	—	**R$ 14.405,94**

PAGAMENTOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
3516	18/08/2025	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA EMEI CELSO MAURICIO DE PONTES CONTRATO 001312025 CONCORRENCIA 00012025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 250328CE0001	**R$ 26.339,75**
4237	26/09/2025	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA EMEI CELSO MAURICIO DE PONTES CONTRATO 001312025 CONCORRENCIA 00012025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 250328CE0001	**R$ 37.799,00**
4765	24/10/2025	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA EMEI CELSO MAURICIO DE PONTES CONTRATO 001312025 CONCORRENCIA 00012025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 250328CE0001	**R$ 104.705,43**
6110	30/12/2025	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A QUARTA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA EMEI CELSO MAURICIO DE PONTES CONTRATO 001312025 CONCORRENCIA 00012025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 250328CE0001	**R$ 88.118,28**
1147	01/04/2026	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A QUINTA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA EMEI CELSO MAURICIO DE PONTES CONTRATO 001312025 CONCORRENCIA 00012025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 250328CE0001	**R$ 54.894,27**
2633	29/05/2026	TERRAFORTE INCORPORACOES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACe A SEXTA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA EMEI CELSO MAURICIO DE PONTES CONTRATO 001312025 CONCORRENCIA 00012025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 250328CE0001	**R$ 14.405,94**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000001312025 — Protocolo Documento 84333/25 **R$ 222.899,00 (final: R$ 326.389,13)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO: OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO MAURÍCIO DE PONTES, NESTE MUNICÍPIO.

Terraforte Incorporacoes Ltda — CNPJ 57401520000123 — ativo — assinado em 03/04/2025

001 · Valor · Protocolo Documento 132667/25 — **+ R$ 103.490,13**

Ajuste no quantitativo de serviço não previsto anteriormente - adequação do projeto.

002 · Vigência · 12/09/2026 · Protocolo Documento 06161/26 — **+ R$ 0,00**

Dar continuidade a execução do objeto contratado

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00